



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE N° <u>54</u> DEL <u>19 GIU. 2018</u>
--

N° Reg. <u>558</u> DATA <u>03/07/18</u>	Oggetto: <i>Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita nell'immobile sito in San Giovanni La Punta Via Ravanusa n° 16. Approvazione Relazione sul Conto Finale, Stato finale e Certificato di regolare esecuzione</i>
Cod. Cig: 407582987C	
Cod. CUP: I56J11000270002	

Il Dirigente del Settore Manutenzione

Premesso che con nota assunta in data 25/05/2011- prot. gen. n. 14025 - il Sac. Ugo Aresco, legale rappresentante pro-tempore della Chiesa Sant'Agata la Vetere in Catania con sede secondaria in - San Giovanni la Punta (CT) via Ravanusa n. 16, nonché in qualità di Procuratore Speciale dell'Ente Ecclesiastico Seminario Arcivescovile di Catania ha richiesto a questo Ufficio Tecnico l'approvazione in linea tecnica sul progetto redatto dall'ing. Salvatore Liggieri e dall'arch. Conticello Carmela, per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, dovendo presentare per la loro esecuzione istanza di finanziamento presso l'Ass.to Reg.le LL.PP., per un importo complessivo del progetto di €. 290.984,14, come si desume dal quadro economico generale.

Che con verbale del 30/06/2011 si è proceduto all'esame istruttorio ed alla validazione del progetto ai sensi delle disposizioni del Regolamento sui LL. PP.

Che il suddetto progetto è stato approvato con parere tecnico n° 05 del 30/06/2011 modificato ed integrato con Verbale del 07/10/2011;

Visto il quadro economico generale da cui si rileva che l'importo complessivo del progetto è di €.290.984,14, di cui €.177.320,00 per importo dei lavori a misura compresi Oneri per la Sicurezza per €.6.820,00, ed €.113.664,14 per somme a disposizione, come da seguente distinta analitica del Q.T.E.:

A) Lavori a base d'asta	€ 170.500,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
- Iva sui lavori al 10%	€ 17.732,00
- Spese tecniche: Progetto, DL, Contab.	€ 44.673,34
- Spese tecniche: Coord Sicurezza.	€ 19.765,47
- Spese tecniche: Collaudo Impianti.	€ 14.333,78
- Spese tecniche: Collaudo Amministrativo	€ 818,57
- Spese Tecniche: Art. 18	€ 2.659,80
- Spese Pubblicazione bando di gara	€ 8.000,00

- Totale somme a disposizione	€ 113.664,14	€ 113.664,14
- TOTALE COMPLESSIVO del progetto originario		€ 290.984,14

Rilevato che con D.R.S. n.2869 del 21/10/2011, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Regione Siciliana, ha finanziato l'opera di che trattasi, per l'importo complessivo di € 247.336,52, lasciando a carico della chiesa S.Agata La Vetere e Seminario Arcivescovile, la quota di cofinanziamento di € 43.647,62.

Considerato che a seguito dell'espletamento della gara per la selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi della dell'art.55. comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 esperita con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, è risultata aggiudicataria l'A.T.I. Pinto Vraca s.r.l. (Impresa mandataria - Capogruppo) - CO.GE. s.r.l. (Impresa mandante) con sede presso l'Impresa Pinto Vraca s.r.l. - C.da Monte. S.n.c. - Comune di Patti (ME), che ha offerto il ribasso d'asta del 26,1744%;

Ravvisato che in forza della sopracitata aggiudicazione è stato stipulato il contratto rep. n° 934 del 18/10/2013, reg.to ad Acireale il 30/10/2013 al n° 364 serie I, per l'importo di € 132.692,65 di cui € 125.872,65 al netto del ribasso d'asta ed € 6.820,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertato altresì, che con successivo decreto n° 3205 del 29/11/2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, che ha preso atto delle economie registrate dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, il finanziamento per l'esecuzione dei lavori è stato rimodulato nell'importo definitivo di € 205.609,94 in favore dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni la Punta da imputare sul cap. 672088 del Bilancio della Regione Siciliana, restando quindi a carico dell'Ente Morale l'importo di € 36.284,11 per l'esecuzione del progetto;

Vista la perizia di assestamento redatta il 28/04/2014 ai sensi dell'ex art. 132, comma 3°, D.Lgs. 163/2006, depositata presso il Comune di San Giovanni la Punta con nota prot. 33128 del 17/12/2014, motivata dal dover apportare modeste variazioni nella quantità di alcune categoria di lavorazioni previste nel progetto, redatta in assestamento somme all'interno dell'importo autorizzato, il cui quadro di spesa economico variato in aumento nelle somme a disposizione a motivo delle maggiori economie, e variato quindi in diminuzione nell'importo dei lavori a ragione del ribasso, si riporta:

A) Lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta		€ 132.692,65
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- Iva sui lavori al 10%	€ 13.269,27	
- Spese tecniche: Progetto, DL, Contab. e Sicur.	€ 51.280,00	
- Spese tecniche: Collaudo Amministrativo	€ 818,57	
- Spese Tecniche: Collaudo Impianti	€ 6.580,80	
- Spese Tecniche: Art. 18	€ 2.659,80	
- Totale somme a disposizione	€ 74.608,44	€ 74.608,44
- TOTALE COMPLESSIVO della Perizia al netto del ribasso d'asta		€ 207.301,09

Dato atto che la perizia di variante e assestamento finale, la quale peraltro non prevede alcun nuovo prezzo o categoria di lavoro, è stata redatta nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori ai sensi e nei limiti del comma 3 dell'art. 132 ex Codice degli Appalti n° 163/2006 coordinato con la L.R. n° 12/2011 ed è stata ratificata dal RUP con Determina n° 11/LLPP del 23/01/2015;

Considerato che in virtù della riduzione della spesa complessiva prevista nel nuovo QTE la ripartizione della spesa grava per € 176.205,93 pari all'85% sul finanziamento a valere dei fondi stanziati con decreto n° 3205 del 29/11/2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con una economia di € 29.404,01 e per € 31.095,16, pari alla quota del 15%, a carico dell'Ente Morale, con una economia di € 5.188,95;

Vista la Relazione sullo stato finale e gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione del 26/02/2018, depositati dalla Direzione dei Lavori presso l'Ente Comunale con nota prot. n° 13307 del 19/04/2018, dal quale si rileva che l'importo dei lavori assomma a netti € 132.611,10;

Preso atto della contabilità finale dei lavori redatta in data 08/01/2018, composta da:
a) libretto delle misure, b) stato finale dei lavori c) registro contabilità, d) sommario registro contabilità, e) quadro comparativo, che riportano il totale dei lavori eseguiti per complessivi € 132.611,10 ed il certificato di pagamento di pari data, n° 3, dal quale

deriva il credito dell'impresa di € 16.711,10 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed al netto dell'IVA al 10%;

- Atteso** che l'Impresa ha firmato senza riserve il Registro di Contabilità e lo Stato Finale dei lavori;
- Visti** i certificati per pagamenti in acconto emessi dalla Direzione dei lavori in favore dell'Impresa:
- certificato n° 1 per € 51.400,00
- certificato n° 2 per € 64.500,00
- Vista** la fattura elettronica n° 06/2018 del 15/03/2018, trasmessa dall'Impresa Pinto Vraca s.r.l. - C.da Monte. S.n.c. – Comune di Patti (ME), per l'importo di € 18.382,21 IVA compresa, di cui € 16.711,10 per base imponibile ed € 1.671,11 per IVA 10%, con scissione dei pagamenti;
- Preso atto che** l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. 407582987C e presso il Ministero del Tesoro con Cod. CUP: I56J11000270002;
- Visto** il Durc prot. INAIL 11371431 del 16/04/2018, acquisito on-line in pari data scadente il 14/08/2018, dal quale si evince la regolarità dei pagamenti delle contribuzioni previdenziali e assicurative;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito all'approvazione degli atti di contabilità finale;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, di:

- 1) **Dare atto** della corretta esecuzione dei lavori di "**Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita nell'immobile sito in San Giovanni La Punta Via Ravanusa n° 16**", effettuati dalla A.T.I. "Pinto Vraca s.r.l.", P.I. 02944570833 con sede C.da Monte. S.n.c. – Comune di Patti (ME) e "COGE s.r.l." P.I. 07394001007 con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25, in esecuzione del contratto d'appalto rep. n° 934 del 08/10/2013 reg.to ad Acireale il 30/10/2013 al n° 364 serie 1;
- 2) **Approvare** il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori redatto in data 26/02/2018, dalla Direzione dei Lavori e depositati presso l'Ente Comunale con nota prot. n° 13307 del 19/04/2018, che riporta il totale dei lavori eseguiti per € **132.611,10** al netto del ribasso d'asta nonché la certificazione di liquidazione contenuta nello stesso certificato dal quale deriva il credito dell'impresa di € **16.711,10** per lavori, al netto del ribasso d'asta ed al netto dell'IVA al 10%;
- 3) **Autorizzare** la liquidazione della fattura elettronica n° 06/2018 del 15/03/2018, trasmessa dall'Impresa Pinto Vraca s.r.l. - C.da Monte. S.n.c. – Comune di Patti (ME), per l'importo di € 18.382,21 IVA compresa, di cui € 16.711,10 per base imponibile ed € 1.671,11 per IVA 10%, con scissione dei pagamenti, relativa al saldo dei lavori per la realizzazione degli **Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita nell'immobile sito in San Giovanni La Punta Via Ravanusa n° 16**;
- 4) **Dare atto** che nessuna spesa grava e/o graverà in conseguenza della emanazione del presente provvedimento sul Bilancio Comunale;
- 5) **Dare atto** delle regolarità del d.u.r.c. prot. INAIL 11371431 del 16/04/2018, acquisito on-line in pari data scadente il 14/08/2018, dal quale si evince la regolarità dei pagamenti delle contribuzioni previdenziali e assicurative;
- 6) **Produrre** la presente Determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Regione Siciliana, che ha finanziato l'opera di che trattasi, unitamente alla richiesta di accredito delle somme per il pagamento della fattura;
- 7) **Dare Atto** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla predetta ditta all'art. 9 del Contratto d'Appalto ai sensi della L. 136/2010;
- 8) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 9) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv.1 "**provvedimenti**" – sotto sezione liv. 2 "**provvedimenti dirigenti amministrativi**" ed alla sottosezione "**bandi di gara e contratti**" – sotto sezione liv. 2 "**Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare**" ed alla

sotto sezione liv. 2 "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG

R.U.P.
(arch. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto

San Giovanni la Punta, li _____


Il Dirigente del settore Finanze



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n. _____

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
