



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. ___/15 del ___/___/2015

196 24 DIC. 2015

Registro Generale

n. ___/15 del ___/___/2015

1186 31 DIC. 2015

Oggetto: *Progetto esecutivo dei lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico circolo didattico statale "Giovanni Falcone" plesso di Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII°.*

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione.-

COD. CIG. 31805912B9 - CUP: I58G10000280001 - Intervento n.03210SIC093

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che, con determinazione dirigenziale n.24/Reg. Sett. del 12.03.2014, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei *lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico circolo didattico statale "Giovanni Falcone" plesso di Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII°*, aggiornato al vigente prezzario regionale sulle OO.PP., pubblicato nel supplemento ordinario n.2 della G.U.R.S. parte I° n.13 del 16 marzo 2013, dell'importo complessivo pari a €.118.000,00, di cui €.100.339,43 per lavori a misura (compresi €.5.072,56 per O.S. ed €.24.855,01 quale costo netto della mano d'opera), ed €.17.660,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. Anna Rita Paradiso, libero professionista;
- Accertato** che, il finanziamento dell'intervento della spesa complessiva di € 118.000,00 è stato assicurato per €.100.000,00 mediante utilizzo dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n.16157 del 10.12.2012, in favore del Comune di San Giovanni La Punta, registrato da parte della Corte dei Conti al Reg. n.2 Fog. 38 del 12.03.2013, e per la restante quota di Euro 18.000,00 a carico del bilancio comunale;
- Rilevato** che, con contratto di appalto del 11.12.2014 – Rep. n.965, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale in data 11.12.2014 al n.2879 – Serie n.1, i lavori di che trattasi, a seguito di pubblica gara con il sistema della procedura aperta, espletata in data 10.04.2014, venivano affidati all'impresa SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo con sede in Favara (AG) - P. I.V.A.: 02496540846, per un importo contrattuale di €.76.927,13, di cui €.46.999,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2505% oltre oneri per la sicurezza pari ad €.5.072,56 ed €.24.855,01 quale costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
- Accertato** che in data 15.07.2015 è stata redatta dal direttore dei lavori, una perizia di assestamento delle varie partite contabili senza che ciò ha comportato un aumento dell'importo contrattuale con la quale sono state specificate le variazioni da apportare alcune modifiche e introdurre delle lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto o della consegna dei lavori, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali, ai sensi del combinato disposto previsto dall'art. 161 comma 5 del D.P.R. n.207/2010 e dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice;
- Visto** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato in data 15.07.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Agrigento in data 31.08.2015 al n.1496- Serie 3°;
- Rilevato** che l'impresa esecutrice SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo ha iniziato i lavori in data 23.01.2015 e, a seguito di motivata sospensione dei lavori per una durata di 42 giorni, ha definitivamente ultimato gli stessi in data 31.07.2015;

- Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori, firmato senza riserve dall'impresa, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti al netto ammonta ad €.76.909,36, oltre I.V.A., da cui, detraendo n.2 acconti emessi per un totale di €.76.524,81 risulta un credito residuo per lavori all'impresa di €.384,55.
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 27.10.2015, redatto dal Direttore dei lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento e controfirmato dalla Ditta appaltatrice, con il quale si certifica che i lavori eseguiti sono liquidabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo e si liquida l'importo del conto finale in €.76.909,36, dal quale, dedotti gli acconti corrisposti in corso d'opera, pari a complessivi €.76.524,81, risulta un credito per l'impresa di €.384,55 (diconsi euro trecentottantaquattro/55), oltre I.V.A.;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) emesso dallo sportello unico previdenziale per la liquidazione finale e regolare esecuzione dei lavori con prot. INAIL n.1517187 con scadenza validità 04.03.2016, pervenuto a questa Amministrazione con nota prot. gen. n.33715 del 07.11.2015, dal quale si evince che la ditta appaltatrice è in regola dal punto di vista contributivo previdenziale;
- Visto** il certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei *"lavori di costruzione di una vasca in cemento armato antincendio interrata"*, redatto in data 23.09.2015 dal collaudatore incaricato ing. Torrisi Alfio, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, con il quale ne attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64 con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 24.06.2015 prot. n.104131- Pos.105667;
- Accertato** che il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 27.10.2015, non contiene rilievi amministrativi, tecnici e contabili con la revisione dei relativi atti, e che risulta che l'impresa appaltatrice avendo ricevuto acconti per €.76.524,81, vanta un credito di €.384,55;
- Ritenuto** che si possono approvare gli atti di contabilità finale e che si può procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla suddetta impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti mediante polizza fideiussoria, per i lavori sopracitati, procedendo alla liquidazione delle residue somme spettanti all'impresa appaltatrice pari a complessive €.384,55 oltre IVA, quale residuo credito dell'impresa sui lavori;
- Vista** la fattura n.27/15 del 05.12.2015 dell'importo di €.384,55 più + I.V.A. al 10%, emessa dall'impresa SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo, con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato;
- Ritenuto** di procedere pertanto all'approvazione degli atti di contabilità finale così come prescritto dall'art.234 del D.P.R. n.207/2010;
- Vista** la delibera di C.C. n.26 del 05.10.2015 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica";
- Vista** la delibera di G.C. n.41 del 13.10.2015 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2015";
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito.

DETERMINA


1. **Approvare** gli atti di liquidazione finale e confermare la relazione e il certificato di regolare esecuzione del *"progetto dei lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico circolo didattico statale "Giovanni Falcone" plesso di Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII°"*, redatto dal progettista incaricato ing. Anna Rita Paradiso, libero professionista, dell'importo finale pari a €.76.909,36, cui vanno detratti n.2 certificati di pagamento per €.76.524,81, riconoscendo all'impresa appaltatrice il credito residuo complessivo di €.384,55, oltre IVA dovuta per legge, sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato.
2. **Dare** atto che l'impresa esecutrice SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo con sede in Favara (AG) – 95026 - Via Tomasi di Lampedusa, n.18 - P. I.V.A.: 02496540846, risulta pertanto creditrice dell'importo complessivo di €.423,01 di cui €.384,55 per lavori e €.38,46 per IVA al 10%, quale rata di saldo, giusto stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, con carico delle spese al fondo di finanziamento, disposto con determinazione dirigenziale n.24/Reg. Sett. del 12.03.2014 e autorizzare lo svincolo totale della cauzione fideiussoria prestata dall'impresa.
3. **Dichiarare** che fa parte integrante della presente deliberazione lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dal Responsabile Unico del

Procedimento, debitamente firmati per accettazione dall'impresa esecutrice SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo.

4. **Liquidare** e pagare il credito residuo dell'importo complessivo di €.423,01 all'impresa esecutrice SIETEC Costruzioni di Inbergamo Angelo, giusta fattura elettronica n.27/15 del 05.12.2015 trasmessa con prot. n.35857 del 09.12.2015, attingendo al capitolo 3500 mediante l'utilizzo dell'impegno n.1190/2010 del bilancio 2010, assunto con delibera della Giunta Comunale, n.76 del 29.12.2010.
5. **Dare atto** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata effettuata una complessiva spesa ammissibile a carico del M.I.T. di Euro 90.891,67, che detratti le somme delle due rate già accreditati pari ad €.90.000,00 resta una differenza da rimborsare di €.891,67, meglio descritta nel Quadro Tecnico Economico finale, che in sintesi viene riportato:
- Somma finanziata dal M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale **Euro. 100.000,00**
 - **Somme Spese**
 - Pagamenti effettuati all'impresa per lavori €. 76.909,36
 - I.V.A sui lavori €. 7.690,94
 - Prove materiali IVA compresa €. 609,33
 - Oneri discarica €. 3.186,15
 - Incentivo progettazione €. 1.292,44
 - Collaudo statico €. 1.173,45
 - Contributo ANAC €. 30,00
 - **Sommano** €. 90.891,67
 - Spese effettuati ed ammissibili €. 90.891,67
 - Accreditamento somme dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti €. 90.000,00
 - Differenza somma residua da accreditare a carico del M.I.T. €. 891,67
6. **Pubblicare** a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013, nonché all'Albo Pretorio comunale on line.-

San Giovanni La Punta, li 24 dicembre 2015

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)




IL SETTORE FINANZE

- Visto per la liquidazione.-

Data _____

Il Dirigente Settore Finanze



- PUBBLICAZIONE -

