



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. ___/16 del ___/___/2016

109 18 AGO. 2016

Registro Generale

n. ___/16 del ___/___/2016

671

19 AGO. 2016

Oggetto: *Progetto esecutivo dei lavori i per la costruzione del Centro operativo della protezione civile. Perizia di completamento.*

*Approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo e svincolo cauzione.-
COD. CIG. 3093145001 - CUP: I55111000040004*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che, con la delibera di Giunta Comunale n.81 del 02.08.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la **“Costruzione del Centro operativo della protezione civile. Perizia di completamento.”**, redatto dall’arch. Giovanni Grasso, libero professionista, dell’importo complessivo di €2.012.990,22, di cui €1.454.100,05 per importo dei lavori a misura, compresi €17.265,50 per O.S., ed €558.890,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Accertato** che, con il D.D.G. n.1294 del 28/12/2011, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 06.03.2012 con prot. n.6017, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Regione Siciliana Presidenza, ha approvato e finanziato l’opera di che trattasi, per l’importo di €2.012.990,23, assumendo l’impegno sul cap. 516406 – Rubrica Presidenza;
- Rilevato** che, con il contratto di appalto del 26.10.2012 n.920 di rep., registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 12.11.2012 al n.390 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito di pubblica gara, sono stati affidati all’impresa **“Geo Perforazioni – s.r.l.”** con sede legale in Favara (AG) - Via C.da S. Benedetto - P.I.: 02443840844, per un importo contrattuale al netto del ribasso d’asta del 25,1224%, di €1.093.132,73 compresi gli oneri di sicurezza;
- Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n.99 del 24.10.2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.01 dei lavori per la **“Costruzione del Centro operativo della protezione civile. Perizia di completamento”**, redatta e trasmessa dal progettista e direttore dei lavori, arch. Grasso Giovanni, dell’importo complessivo di €1.884.681,20, di cui €1.285.372,46 per importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 25,1224% (inclusi O.S. pari ad €20.302,86) ed €599.308,74, per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Richiamata** altresì, la delibera di Giunta Comunale n.109 del 12.08.2014 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.02 dei lavori per la **“Costruzione del Centro operativo della protezione civile. Perizia di completamento”**, redatta e trasmessa dal progettista e direttore dei lavori, arch. Grasso Giovanni, dell’importo complessivo di €2.012.990,22, di cui €1.397.180,43 per importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 25,1224% (inclusi O.S. pari ad €22.116,03) ed €615.809,79, per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Visto** il certificato di consegna dei lavori redatto in data 22.11.2012 e che gli stessi, tenuto conto delle concesse proroghe lavori, sono stati ultimati in data 24.09.2014, giusto certificato redatto dalla direzione lavori;
- Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori, firmato senza riserve dall’impresa, dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori eseguiti al netto ammonta ad €1.397.013,57, oltre I.V.A., da cui, detraendo n.13 acconti emessi per un totale di €1.390.028,50 risulta un credito residuo per lavori all’impresa di €6.985,07;
- Vista** la con determinazione Sindacale n.44 del 14.04.2014, con la quale è stato conferito all’ing. Mario Santonocito – Dirigente del Settore Urbanistica, dipendente di ruolo in servizio

- presso l'Ente, in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'incarico in questione, l'incarico di collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera;
- Visto** il certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei lavori in oggetto, redatto in data 20.03.2014 dal collaudatore incaricato ing. Sanginisi Michele, nato in Catania il 23/12/1953, C.F. :SNGMHL53T23C351D, iscritto all'Albo professionale degli ingegneri della Provincia di Catania al n.1902 dal 28/02/1985, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, con il quale ne attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64 con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 03.04.2014 prot. n.61987 - Pos.98823;
- Visto** il certificato di collaudo Tecnico – Amministrativo redatto dal collaudatore incaricato ing. Mario Santonocito in data 05.08.2016, con il quale lo stesso certifica che i lavori eseguiti sono collaudabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo, e liquida l'importo del conto finale in €.1.397.013,57, ed avendo ricevuto acconti per €.1.390.028,50, dispone che il residuo credito in favore dell'Impresa pari ad €.6.985,07, corrispondente alla rata di saldo dei lavori, dovrà essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori di ripristino del gruppo di continuità "UPS" in danno della stessa;
- Ritenuto** che si possono approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo e che si può procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla suddetta impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti mediante polizza fideiussoria, per i lavori sopraccitati, non procedendo alla liquidazione delle residue somme spettanti all'impresa appaltatrice pari a complessive €.6.985,07, per le motivazioni sopra riportate, utilizzando tale somma per l'esecuzione dei lavori di ripristino del gruppo di continuità "UPS" in danno della stessa;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) emesso dallo sportello unico previdenziale per la liquidazione finale e regolare esecuzione dei lavori in favore dell'impresa "Geo Perforazioni – s.r.l.", con prot. INAIL n.3710175 con scadenza validità 08.11.2016, pervenuto a questa Amministrazione con nota prot. gen. n.23918 del 16.08.2016, dal quale si evince che la ditta appaltatrice è in regola dal punto di vista contributivo previdenziale;
- Ritenuto** di procedere pertanto all'approvazione degli atti di contabilità finale così come prescritto dall'art.234 del D.P.R. n.207/2010;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", con la quale è stato approvato il bilancio 2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016";
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;


DETERMINA

1. **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in questione, redatto dal collaudatore incaricato ing. Mario Santonocito - Dirigente del Settore LL.PP., dipendente di ruolo in servizio presso l'Ente, dell'importo finale per lavori pari a €.1.397.013,57, cui vanno detratti n.13 certificati di pagamento per €.1.390.028,50, dispone che il residuo credito in favore dell'Impresa pari ad €.6.985,07, corrispondente alla rata di saldo dei lavori, dovrà essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori di ripristino del gruppo di continuità "UPS" in danno della stessa, non riconoscendo alcun credito residuo all'impresa appaltatrice sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
2. **Dare** atto che l'impresa esecutrice "Geo Perforazioni – s.r.l." con sede legale in Favara (AG) - Via C.da S. Benedetto - P.I.: 02443840844, non risulta pertanto creditrice dell'importo residuo scaturente dalla rata di saldo, per le motivazioni sopra riportate, giusto stato finale dei lavori e certificato di collaudo, e autorizzare lo svincolo totale della cauzione fideiussoria prestata dall'impresa;
3. **Dichiarare** che fa parte integrante della presente deliberazione lo Stato Finale e il Certificato di collaudo, redatti rispettivamente dal direttore dei lavori in data 20.01.2015 e dal collaudatore in data 05.08.2016, sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice "Geo Perforazioni – s.r.l.";

4. **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

San Giovanni La Punta, il 18 agosto 2016

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Santonocito', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

IL SETTORE FINANZE

• Visto.-

Data _____

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE
Pervenuto il 19 AGO. 2016



Il Dirigente Settore Finanze



- PUBBLICAZIONE -