



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. 111 /16 del 18 / AGO. /2016

111 18 AGO. 2016

Registro Generale

n. 106 /16 del 08/09 /2016

Oggetto: *Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio, ai sensi della vigente normativa, degli edifici scolastici di proprietà comunale.*

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione.-

COD. CIG. 53360274C7 DEL 23.09.2013 - CUP: I51H13000240003

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che, con la delibera di Giunta Comunale n.90 del 24.09.2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio, ai sensi della vigente normativa, degli edifici scolastici di proprietà comunale", redatto dal geom. Antonino Paradiso, professionista esterno, dell'importo complessivo di €.390.000,00, di cui €.250.352,56 per importo lavori a misura, compresi €.74.885,74 per O.S. e costo netto della mano d'opera, ed €.139.647,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Accertato** che, con il D.D.S. n.6477 del 10.12.2013, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 10.01.2014 con prot. n.753, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato e cofinanziato l'opera di che trattasi, per l'importo di €.225.217,12, quanto ad €.125.983,33 sul capitolo 772032 a carico della Regione Siciliana pari al 32,30% della spesa e quanto ad €.99.233,79 pari al 25,44% della spesa sul cap. 772027 a carico dello Stato, mentre con delibera di Giunta Comunale n.90/2013, è stato posto a carico del bilancio dell'Ente il residuo importo di €.164.782,88;
- Rilevato** che, con il contratto di appalto del 07.10.2014 n.958 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 08.10.2014 al n.2302- Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa "geom. Alfredo Laudani - con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Rua di Sotto, n.71 - Partita I.V.A. 00778220871, per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 32,8640 % di Euro 192.687,14 compresi gli oneri di sicurezza e mano d'opera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;
- Richiamata** la determinazione dirigenziale n.197 Registro Settore LL.PP. del 28.12.2015, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta e trasmessa con nota prot. n.33924 del 18.11.2015, dal geom. Antonino Paradiso, nella qualità di direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 132 comma 3° - 2° e 3° periodo del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., così come recepito nella regione Sicilia, per un importo complessivo di €.307.236,55, di cui €.201.994,25 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,8640 % (inclusi O.S. pari ad €.6.942,91 e costo manodopera per €.80.638,70) e €.105.242,30, per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto parere tecnico espresso dal R.U.P. in data 28 dicembre 2015 n.06/2015;
- Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 16.03.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Acireale in data 13.08.2015 al n.715- Serie 3°, e il successivo atto di sottomissione stipulato in data 19.01.2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Acireale in data 20.01.2016 al n.97- Serie 3°;
- Visto** il certificato di consegna dei lavori redatto in data 01.12.2014 e che gli stessi, tenuto conto delle concesse proroghe e sospensioni lavori, sono stati ultimati in data 04.03.2016, giusto certificato redatto dalla direzione lavori;
- Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori, firmato senza riserve dall'impresa, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti al netto ammonta ad €.201.990,69,

- oltre I.V.A., da cui, detraendo l'importo dell'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale e n.4 acconti emessi per un totale di €200.980,74 risulta un credito residuo per lavori all'impresa di €1.009,95;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 29.07.2016, redatto dal Direttore dei lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento e controfirmato dalla Ditta appaltatrice, con il quale si certifica che i lavori eseguiti sono liquidabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo e si liquida l'importo del conto finale in €201.990,69, dal quale, dedotti gli acconti corrisposti in corso d'opera, pari a complessivi €200.980,74, risulta un credito per l'impresa di €1.009,95, oltre I.V.A.;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) emesso dallo sportello unico previdenziale per la liquidazione finale e regolare esecuzione dei lavori con prot. INAIL n.3549554 con scadenza validità 31.08.2016, pervenuto a questa Amministrazione con nota prot. gen. n.23522 del 10.08.2016, dal quale si evince che la ditta appaltatrice è in regola dal punto di vista contributivo previdenziale;
- Visti** i certificati di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei *“lavori di costruzione di un muro di sostegno e per la realizzazione di una scala metallica esterna”*, redatti entrambi in data 22.09.2015 dal collaudatore incaricato ing. Lo Grasso Simone, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, con il quale ne attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64 con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 12.11.2015 prot. n.96002 e n.96011- Pos.102757 e Pos. 112760;
- Accertato** che il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 29.07.2016, non contiene rilievi amministrativi, tecnici e contabili con la revisione dei relativi atti, e che risulta che l'impresa appaltatrice avendo ricevuto acconti per €200.980,74, vanta un credito di €1.009,95;
- Ritenuto** che si possono approvare gli atti di contabilità finale e che si può procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla suddetta impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti mediante polizza fideiussoria, per i lavori sopracitati, procedendo alla liquidazione delle residue somme spettanti all'impresa appaltatrice pari a complessive €1.009,95 oltre IVA, quale residuo credito dell'impresa sui lavori;
- Vista** la fattura n.08/16 del 05.08.2016 dell'importo di €1.009,95 più + I.V.A. al 10%, emessa dall'impresa “geom. Alfredo Laudani, con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato;
- Ritenuto** di procedere pertanto all'approvazione degli atti di contabilità finale così come prescritto dall'art.234 del D.P.R. n.207/2010;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica”, con la quale è stato approvato il bilancio 2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016”;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. **Approvare** gli atti di liquidazione finale e confermare la relazione e il certificato di regolare esecuzione dei *“lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio, ai sensi della vigente normativa, degli edifici scolastici di proprietà comunale”*, redatto dal progettista incaricato geom. Antonino Paradiso, libero professionista, dell'importo finale pari a €201.990,69, cui vanno detratti oltre l'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale n.4 certificati di pagamento per un totale di €200.980,74, riconoscendo all'impresa appaltatrice il credito residuo complessivo di €1.009,95, oltre IVA dovuta per legge, sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
2. **Dare** atto che l'impresa esecutrice “geom. Alfredo Laudani” – con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Rua di Sotto, n.71 - Partita I.V.A. 00778220871, risulta pertanto creditrice dell'importo complessivo di €1.110,95 di cui €1.009,95 per lavori e €101,00 per IVA al 10%, quale rata di saldo, giusto stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, con carico delle spese al fondo di finanziamento, disposto con delibera di Giunta Comunale n.90 del 24.09.2013 e autorizzare lo svincolo totale della cauzione fideiussoria prestata dall'impresa;
3. **Dichiarare** che fa parte integrante della presente deliberazione lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dal Responsabile Unico del

Procedimento, debitamente firmati per accettazione dall'impresa esecutrice "geom. Alfredo Laudani";

4. **Liquidare** e pagare il credito residuo dell'importo complessivo di €1.110,95 all'impresa esecutrice "geom. Alfredo Laudani"; giusta fattura elettronica n.08/16 del 05.08.2016 trasmessa con prot. n.23235 del 08.08.2016, attingendo dai fondi all'uopo destinati con delibera della Giunta Comunale n.90 del 24.09.2013;
5. **Dare atto** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata effettuata una complessiva spesa di Euro 302.335,29, di cui €201.990,69 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,8640 % (inclusi O.S. pari ad €6.942,91 e costo manodopera per €80.638,70) e €100.344,60, per somme a disposizione dell'Amministrazione, che determinano il sotto descritto quadro tecnico economico;

A) Importo dei lavori:

A.1) Importo lordo dei lavori a misura	€ 257.995,52	
A.2) Importo oneri per la sicurezza	€ 6.942,91	
A.3) Importo netto del costo della mano d'opera	€ 80.638,70	
A.4) Importo dei lavori al netto degli O.S. e mano d'opera	€ 170.413,91	
Ribasso d'asta del 32,8640% su €170.413,91	€ 56.004,83	
Importo oneri per la sicurezza	€ 6.942,91	
Importo netto del costo della mano d'opera	€ 80.638,70	
A.5) Importo contrattuale dei lavori	€ 201.990,69	€ 201.990,69

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.01) Spese per esecuzione prove ed analisi sui materiali	€ 986,00	
B.02) RUP e supporto	€ 1.444,80	
B.03) Coprogettazione esecutiva LL.PP. € 250.352,56*1.20%*0.35*1.45	€ 1.007,49	
B.04) Competenze collaudo statico, compresa IVA	€ 1.257,63	
B.05) IVA sui lavori 10%su A)	€ 20.199,07	
B.06) Comp. tecniche coprogettazione, coord. Sicurezza in fase esecuzione, compresa IVA	€ 22.864,32	
B.07) Comp. tecniche redazione PVS, direz. lav., misura e contabilità Certificato di regolare esecuzione, compresa IVA	€ 32.343,40	
B.08) Comp. tecniche coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresa IVA	€ 18.547,69	
B.09) Richiesta C.P.I. VV.F. di Catania	€ 1.469,20	
B.10) Contributo ANAC	€ 225,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 100.344,60	€ 100.344,60

Importo complessivo della spesa sostenuta

€ 302.335,29

6. **Ritenuto** di rideterminare il quadro economico di spesa a saldo in base all'importo certificato nel Quadro Tecnico Economico Finale dei lavori, individuando le economie conseguite e la conseguente ripartizione della quota del finanziamento fra i vari Enti, proporzionalmente alle percentuali di compartecipazione alla spesa per il progetto, come di seguito riportato, dal quale si evince che detratti le somme delle due rate già accreditati pari ad €158.188,33 resta una differenza da rimborsare di €16.404,19, di cui €9.476,30 a carico della Regione Siciliana ed €6.927,89 a carico dello Stato, in favore del legale rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta;


	Lavori + Somme a disposiz.		Totale	Stato	Regione	Comune	Totale
			100,00%	25,445%	32,303%	42,252%	
Finanz. Prog.	€ 250.352,56	€ 139.647,44	€ 390.000,00	€ 99.233,79	€ 125.983,33	€ 164.782,88	€ 390.000,00
Progetto pos.	€ 192.687,14	€ 133.880,89	€ 326.568,03	€ 83.093,80	€ 105.492,64	€ 137.981,59	€ 326.568,03
P.V.S.	€ 201.994,25	€ 105.242,30	€ 307.236,55	€ 78.174,99	€ 99.247,91	€ 129.813,65	€ 307.236,55
Q.T.E.Finale	€ 201.990,69	€ 100.344,60	€ 302.335,29	€ 76.927,89	€ 97.664,63	€ 127.742,77	€ 302.335,29

	Impegno	Erogato	Quota Confin.to	Saldo da erogare
⚡ Fondi Stato cap. 772027	€ 83.093,80	€ 70.000,00	€ 76.927,89	€ 6.927,89
⚡ Fondi Regione Siciliana cap. 772032	€ 105.492,64	€ 88.188,33	€ 97.664,63	€ 9.476,30

7. **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

San Giovanni La Punta, li 18 agosto 2016

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santopicito)



IL SETTORE FINANZE

- Visto per la liquidazione.-

Data _____

Il Dirigente Settore Finanze

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 08/09/16 *f*

- PUBBLICAZIONE -

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX -(095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 06-09-2016

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3345 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.003) Fabbricati ad uso scolastico

Denominato **SOMME DA PARTE DELL'ASS.TO DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL**

Stanziamiento Assestato: **225.217,12** Impegnato: **225.217,12** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	721 del 15-12-2014	del	955 del 06-09-2016
CAUSALE	COFINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI		COFINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI
ATTO	Giunta Munic * n. 90 del 24-09-2013 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 111 del 18-08-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-09-2016	225.217,12	0,00	1.110,95
	224.106,17	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-09-2016:

Fornitore: **LAUDANI ALFREDO IMPRESA DI COSTRUZIONE**

Importo della liquidazione **1.110,95**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8	05-08-2016	(8443) LAUDANI ALFREDO IMPRESA DI COSTRUZIONE	OGG: Lavori di Adeguamento e messa anorma degli impianti elettrici e			1.110,95

Totale da liquidare **1.110,95**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)