



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

N. _____ di prot.

N. 06 Reg. De

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG:0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n. SI_1_11570"

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze _____

Cod. _____ Cap. _____

Art. _____

Spese per _____

Somma stanziata €. _____

Aggiunta per storni €. _____

€. _____

Dedotta per storni €. _____

€. _____

Impegni assunti €. _____

Fondo disponibile €. _____

L'anno Duemiladiciassette addì 16
del mese di Gennaio
alle ore 14,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori:

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Fiorenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni (*)

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

1) * RUSO

2) _____

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitario uscita di competenza di €. _____

Addì 2017

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di _____ Euro

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 19/01/2017 al _____

Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, _____
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG:0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n. SI_1_11570>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG:0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n. SI_1_11570 >>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE **LL.PP.**

SERVIZIO - LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto.
Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto.
CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 -
Cod. Caronte: n.SI_1_11570

ELENCO ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:
1 Relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 16.01.2017;

ELENCO ALLEGATI PROPEDEUTICI:
1 Nota prot. n.697 del 12.01.2017 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio Gestione Fondi Extraregionali;

1
li

L'UFFICIO PROPONENTE

Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del

16/01/2017 con deliberazione n° 06 ore 14,00

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data 15/1/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON COMPORRE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

Data 16/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.

Lgs. n.267/2000.

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 16.1.2017

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamiento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Il Dirigente del Settore LL.PP.

- Premesso** che con determinazione dirigenziale n.1503/Reg. Gen.le del 03.12.2008, esecutiva, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei "**Lavori per la realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto**", redatto dall'ing. Agatino Simone Lo Grasso, professionista esterno, dell'importo complessivo di €.1.540.112,43, di cui €.1.086.557,06 per importo dei lavori a misura ed €.51.281,25 per O.S., ed €.453.555,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Accertato** che la spesa complessiva di €.1.540.112,43, per la realizzazione dell'opera, è stata finanziata come segue:
- ✦ con D.A. n.1357S6 del 19.04.2006, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Servizio 6, per l'importo di €.360.000,00, pari al 23,375%; della spesa;
 - ✦ quanto alla rimanente somma pari a €.1.180.112,43, pari al 76,625%; della spesa in parte con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento definitivo prot. n.127113 - 2008 del 29/10/2008 - Pos. n.4514028, per l'importo di €.425.200,00, quanto alla rimanente somma pari ad €.754.912,43, a carico del bilancio dell'Ente;
- Richiamato** il contratto di appalto del 15.10.2009 n.781 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 20.10.2009 al n.269 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa I.E.S. Costruzioni - s.r.l., con sede legale a Giarre (CT) - Via P. di Piemonte, n.78 - P.I.: 02528260876, per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di €.1.010.824,56 compreso gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- Richiamata** la nota prot. n.28673 del 01.10.2010, con la quale l'impresa esecutrice comunicava con decorrenza 19.10.2010, la sospensione dei lavori, a causa dei mancati pagamenti delle rate di acconto n.2, n.2/bis, n.3 e n.4, registrate rispettivamente nei mesi di maggio, luglio e settembre 2010, e provvedeva a mettere in mora l'Ente evidenziando lo stato di grave inadempienza contrattuale da parte della stazione appaltante, e l'impossibilità a proseguire il regolare prosieguo dei lavori;
- Richiamata** la nota prot. n.35718 del 06.12.2010, con la quale l'impresa esecutrice comunicava la rescissione del contratto stipulato n.781 di rep. del 15.10.2009, invocando l'art.1453 del C.C., a seguito del perdurare dello stato di inadempienza contrattuale della committenza in ordine ai pagamenti delle rate di acconto sui lavori dell'opera indicata in oggetto, dovuto al rispetto del patto di stabilità dell'Ente, riservandosi di quantificare i relativi danni;
- Accertato** che l'Impresa con nota prot. n.12004 del 04.05.2011, chiedeva improrogabilmente ed incondizionatamente di dare corso alle procedure amministrative per la riconsegna dell'opera all'Amministrazione, che avveniva in data 03.06.2011 con la redazione del relativo verbale, sebbene l'Amministrazione Comunale aveva risolto la precedente situazione debitoria nel mese di gennaio 2011 con l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'impresa esecutrice a totale soddisfo del credito vantato dalla stessa;
- Rilevato** che nel corso dei lavori, e precisamente al 5° SAL, l'appaltatore ai sensi dell'art.165 del Regolamento di esecuzione sui lavori pubblici e dell'art.31 comma 2° del Capitolato Generale di Appalto, ha firmato il registro di contabilità con n.2 (due) riserve, per cui è stata attivata la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis della legge 11/2/1994 n.109 e s.m.i.,
- Vista** la delibera di Giunta Comunale n.141 del 29.12.2011, con la quale viene approvato la proposta di accordo bonario relativa ai **lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto**, ai sensi dell'art.31 bis della legge 11.02.1994 n.109 e s.m.i., debitamente sottoscritta dall'impresa per accettazione, dalla quale si evince di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di appalto e di riconoscere all'impresa appaltatrice I.E.S. Costruzioni - s.r.l., ammonta a complessive €.5.395,96, a saldo di ogni riserva, eventuali crediti residui per opere, lavorazioni, ammortamenti, interessi o risarcimento danni per l'appalto in oggetto, e a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dall'impresa, oltre al pagamento della rata di saldo prevista dallo stato finale in €.3.882,46;
- Rilevato** che con determinazione dirigenziale n.12 Registro Settore LL.PP. del 08.02.2012, sono stati approvati gli atti di liquidazione finale e di confermare la relazione e il certificato di liquidabilità contabile parziale dei "**lavori di realizzazione di un asilo nido e locali**

comunali in località Trappeto", redatto dal collaudatore ing. Alfio Cannella dell'importo finale netto contabilizzato €.758.582,46 a cui vanno detratti n.5 certificati di pagamento per €.754.700,00, riconoscendo all'impresa appaltatrice **I.E.S. Costruzioni - s.r.l.**, con sede legale a Giarre (CT) - Via P. di Piemonte, n.78 - P.I.: 02528260876, il credito residuo complessivo di €.3.882,46 oltre IVA dovuta per legge, a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;

- Vista** la delibera di Giunta Comunale n.121 del 22.11.2011, con la quale si è preso atto dell'esito della procedura di interpello, esperita in attuazione dell'art. 140 del D. Lgs. n.163/2006, ex articolo 10, comma 1-ter, della legge n.109/94, nel testo vigente nella Regione Siciliana, espressamente richiamato dal bando di gara e relativi allegati, e viene attivata la procedura per il nuovo affidamento dell'appalto all'impresa **ENI FIN. - S.p.A.**, con sede in Via Savoia, n.78, P.I. :07052711004 - 00198 - Roma, alle medesime condizioni - tecniche ed economiche, offerte dall'originario aggiudicatario;
- Richiamato** altresì il nuovo contratto di appalto del 10.01.2012 n.900 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 25.01.2012 al n.30 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito dell'espletamento della procedura di interpello, sono stati affidati all'impresa **ENI FIN. - S.p.A.**, con sede legale a Roma - Via Savoia, n.78, P.I.: 07052711004, per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di €.252.242,10 compreso gli oneri di sicurezza;
- Vista** la delibera di Giunta Comunale n.29 del 21.02.2012, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta e trasmessa con nota n.3247 del 06.02.2012, dall'ing. Agatino Simone Lo Grasso nella qualità di direttore dei lavori suddetti, dell'art. 25, comma 1, lett. a) e comma 3 -2° e 3° periodo della legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinata con le norme delle LL. rr. n.07/2002, n.07/2003, n.16/2005, n.20/2007 e n.16/2010, per un importo complessivo di €1.610.001,37, di cui €1.126.390,57 per importo dei lavori (inclusi O.S. pari ad €51.281,25) e €483.610,80, per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto parere tecnico espresso dal R.U.P. in data 14.02.2012 n.02/2012;
- Visto** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 27.02.2012, registrato il 07.03.2012 presso l'agenzia delle Entrate di Catania al n. 3675 serie 3, redatto ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale gli Amministratori Giudiziari dell'Impresa **ENI FIN. - S.p.A.**, nominati dal Tribunale di Catania giusta autorizzazione del 04.01.2012, hanno dichiarato di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale in data 10.01.2012 rep. n.900, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, di €367.808,11, compreso l'importo di €12.796,77 quale oneri per la sicurezza;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.60 Registro Settore LL.PP. del 22.05.2013, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, la relazione ed il certificato di collaudo dei lavori di completamento per la *"realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto"*, redatto dal collaudatore incaricato ing. Cannella Alfio, dell'importo finale pari a di €358.569,66, cui vanno detratti gli acconti ricevuti per un totale di ricevuti per €356.776,81, riconoscendo all'impresa concessionaria *"ENI FIN. - S.p.A."*, con sede legale a Roma - Via Savoia, n.78, P.I.: 07052711004, il credito residuo complessivo di €1.792,85, a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- Visto** il verbale di consegna anticipata redato in data 05.08.2012, con il quale l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali, è stata consegnata al Legale Rappresentante dell'Amministrazione;
- Vista** la nota prot. n.697 del 12.01.2017, con la quale il Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali - Gestione fondi extraregionali, comunica gli ultimi adempimenti da porre in essere per la chiusura delle operazioni finanziarie a valere del PO FESR 2007 - 2013 - Asse VI°, che, fra l'altro, prevede l'approvazione del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo;
- Rilevato** che dal predetto Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 1.616.354,05, di cui €1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €499.201,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Ritenuto** pertanto, che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile alla collettività sin dalla data del 05.08.2012;

- Visto** il certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei "lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto", redatto e depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile di Catania, prot. n.218684 in data 11.06.2012 dal collaudatore incaricato ing. Giovanni Bosco, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, e successivo *certificato di conformità*, rilasciato dal Genio Civile ai sensi dell'art. 28 legge n.64/74 e dell'art. 32 della L.R. n. 7/2003, con nota prot. n. 295718 del 09.08.2012;
- Visto** il certificato di finale di collaudo Tecnico – Amministrativo redatto dal collaudatore incaricato ing. Alfio Cannella e trasmesso in data 07.05.2013 al prot. n.11207/gen, con il quale si certifica che i lavori eseguiti dall'impresa *ENI FIN. – S.p.A.* sono collaudabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo, e si liquida l'importo del conto finale in €.358.569,66, con un credito residuo netto dell'Impresa di €.1.792,85, avendo ricevuto acconti per un totale di €.356.776,81
- Visto** il certificato di agibilità prot. n.32751 del 03.12.2014, rilasciato ai sensi dell'art.3 della L.R. n.17/1994, dell'immobile in premessa indicato, sito in via Soldato Manninon n.1 – 3, destinato a locali comunali e asilo nido;
- Vista** l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con nota prot. n.34898 del 29.11.2013, con il quale si assevera la conformità dell'attività sopraindicata ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
 ✦ Delibera di C.C. n.45 del 30.11.2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
 ✦ Delibera di G.C. n.129 del 15.12.2016;
- Preso atto** che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.304 del 30.12.2016 il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, recante il differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2017, da parte degli Enti Locali al 31.03.2017;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Approvare** il Quadro Economico Finale dei lavori, debitamente compilato dal RUP, dal quale si evince che l'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, ammontano ad Euro 1.616.354,05, di cui €.1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €.499.201,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sui fondi PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°;
- 2) **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal Dirigente del Settore LL.PP. in data 16.01.2017, allegata alla presente riportante anche il quadro economico finale dell'opera, con la quale è stata certificata la conformità dell'opera al progetto approvato e la collaudabilità delle opere, delle forniture e/o servizi, per cui si può ritenere che la stessa è coerente con quanto finanziato a valere sui fondi POR;
- 3) **Dichiarare** che:
 - ✦ il progetto relativo all'opera, e servizi connessi, risulta ultimato e funzionante, in uso dalla collettività destinataria della Linea di intervento del PO sin dal 05.08.2012;
 - ✦ di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 4) **Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
 - ✦ dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - ✦ dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di


finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

✚ dall'art.55 del Reg. (CE) n.1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate del progetto;

- 5) **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 6) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
- 7) Dare atto che la deliberazione approvativa della presente proposta venga assunta con il requisito dell'immediata esecutività stante l'urgenza del rispetto dei termini perentori imposti dal competente Assessorato Regionale trattandosi di fondi PO FESR.-

San Giovanni La Punta, li 16 gennaio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)





ALL 1

Oggetto: *Lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto.
Progetto retrospettivo - PO FESR 2007 - 2013 - Asse VI° -
CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI_1_11570*

^^^

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROGETTO ED IL QUADRO ECONOMICO FINALE

Il sottoscritto ing. Mario Santonocito, n.q., di Dirigente del Settore LL.PP., del Comune di San Giovanni La Punta, tramite la presente relazionano le seguenti attività di progetto ed illustra il quadro economico finale.

Attività intraprese per il progetto:

- ✦ con determinazione dirigenziale n.1503/Reg. Gen.le del 03.12.2008, esecutiva, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto"*, redatto dall'ing. Agatino Simone Lo Grasso, professionista esterno, dell'importo complessivo di €1.540.112,43, di cui €1.086.557,06 per importo dei lavori a misura ed €51.281,25 per O.S., ed €453.555,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✦ con il predetto atto è stata finanziata la spesa complessiva di €1.540.112,43, per la realizzazione dell'opera, come segue:
 - ✦ con D.A. n.1357S6 del 19.04.2006, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Servizio 6, per l'importo di €360.000,00, pari al 23,375%; della spesa;
 - ✦ quanto alla rimanente somma pari a €1.180.112,43, pari al 76,625%; della spesa in parte con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento definitivo prot. n.127113 - 2008 del 29/10/2008 - Pos. n.4514028, per l'importo di €425.200,00, e per la rimanente somma pari ad €754.912,43, a carico del bilancio dell'Ente;
- ✦ con il contratto di appalto del 15.10.2009 n.781 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 20.10.2009 al n.269 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa I.E.S. Costruzioni - s.r.l., con sede legale a Giarre (CT) - Via P. di Piemonte, n.78 - P.I.: 02528260876, per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di €1.010.824,56 compreso gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- ✦ con la nota prot. n.28673 del 01.10.2010, l'impresa esecutrice comunicava con decorrenza 19.10.2010, la sospensione dei lavori, a causa dei mancati pagamenti delle rate di acconto n.2, n.2/bis, n.3 e n.4, registrate rispettivamente nei mesi di maggio, luglio e settembre 2010, e provvedeva a mettere in mora l'Ente evidenziando lo stato di grave inadempienza contrattuale da parte della stazione appaltante, e l'impossibilità a proseguire il regolare prosieguo dei lavori;

- ✦ con nota prot. n.35718 del 06.12.2010, l'impresa esecutrice comunicava la rescissione del contratto stipulato n.781 di rep. del 15.10.2009, invocando l'art.1453 del C.C., a seguito del perdurare dello stato di inadempienza contrattuale della committenza in ordine ai pagamenti delle rate di acconto sui lavori dell'opera indicata in oggetto, dovuto al rispetto del patto di stabilità dell'Ente, riservandosi di quantificare i relativi danni;
- ✦ con nota prot. n.12004 del 04.05.2011, l'Impresa chiedeva improrogabilmente ed incondizionatamente di dare corso alle procedure amministrative per la riconsegna dell'opera all'Amministrazione, che avveniva in data 03.06.2011 con la redazione del relativo verbale, sebbene l'Amministrazione Comunale aveva risolto la precedente situazione debitoria nel mese di gennaio 2011 con l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'impresa esecutrice a totale soddisfo del credito vantato dalla stessa;
- ✦ che nel corso dei lavori, e precisamente al 5° SAL, l'appaltatore ai sensi dell'art.165 del Regolamento di esecuzione sui lavori pubblici e dell'art.31 comma 2° del Capitolato Generale di Appalto, ha firmato il registro di contabilità con n.2 (due) riserve, per cui è stata attivata la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis della legge 11/2/1994 n.109 e s.m.i.,
- ✦ con la delibera di Giunta Comunale n.141 del 29.12.2011, è stata approvata la proposta di accordo bonario relativa ai *lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto*, ai sensi dell'art.31 bis della legge 11.02.1994 n.109 e s.m.i., debitamente sottoscritta dall'impresa per accettazione, dalla quale si evince di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di appalto e di riconoscere all'impresa appaltatrice I.E.S. Costruzioni – s.r.l., ammonta a complessive €.5.395,96, a saldo di ogni riserva, eventuali crediti residui per opere, lavorazioni, ammortamenti, interessi o risarcimento danni per l'appalto in oggetto, e a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dall'impresa, oltre al pagamento della rata di saldo prevista dallo stato finale in €.3.882,46;
- ✦ con determinazione dirigenziale n.12 Registro Settore LL.PP. del 08.02.2012, sono stati approvati gli atti di liquidazione finale e di confermare la relazione e il certificato di liquidabilità contabile parziale dei *“lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto”*, redatto dal collaudatore ing. Alfio Cannella dell'importo finale netto contabilizzato €.758.582,46 a cui vanno detratti n.5 certificati di pagamento per €.754.700,00, riconoscendo all'impresa appaltatrice *I.E.S. Costruzioni – s.r.l.*, con sede legale a Giarre (CT) – Via P. di Piemonte, n.78 - P.I.: 02528260876, il credito residuo complessivo di €.3.882,46 oltre IVA dovuta per legge, a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- ✦ con la delibera di Giunta Comunale n.121 del 22.11.2011, si è preso atto dell'esito della procedura di interpello, esperita in attuazione dell'art. 140 del D. Lgs. n.163/2006, ex articolo 10, comma 1-ter, della legge n.109/94, nel testo vigente nella Regione Siciliana, espressamente richiamato dal bando di gara e relativi allegati, e viene attivata la procedura per il nuovo affidamento dell'appalto all'impresa *ENI FIN. – S.p.A.*, con sede in Via Savoia, n.78, P.I. :07052711004 - 00198 – Roma, alle medesime condizioni - tecniche ed economiche, offerte dall'originario aggiudicatario;
- ✦ con la sottoscrizione del nuovo contratto di appalto del 10.01.2012 n.900 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 25.01.2012 al n.30 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito dell'espletamento della procedura di interpello, sono stati affidati all'impresa *ENI FIN. – S.p.A.*, con sede legale a Roma - Via Savoia, n.78, P.I.: 07052711004, per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di €.252.242,10 compreso gli oneri di sicurezza;
- ✦ con la delibera di Giunta Comunale n.29 del 21.02.2012, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta e trasmessa con nota n.3247 del 06.02.2012, dall'ing. Agatino Simone Lo Grasso nella qualità di direttore dei lavori suddetti, dell'art. 25, comma 1, lett. a) e comma 3 -2° e 3° periodo della legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinata con le norme delle LL. rr. n.07/2002, n.07/2003, n.16/2005, n.20/2007 e n.16/2010, per un importo complessivo di €.1.610.001,37, di cui €.1.126.390,57 per importo dei lavori (inclusi O.S. pari ad €.51.281,25) e €.483.610,80, per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto parere tecnico espresso dal R.U.P. in data 14.02.2012 n.02/2012;

- ✦ con l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 27.02.2012, registrato il 07.03.2012 presso l'agenzia delle Entrate di Catania al n. 3675 serie 3, redatto ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, con il quale gli Amministratori Giudiziari dell'Impresa ENI FIN. – S.p.A., nominati dal Tribunale di Catania giusta autorizzazione del 04.01.2012, hanno dichiarato di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale in data 10.01.2012 rep. n.900, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, di €.367.808,11, compreso l'importo di €12.796,77 quale oneri per la sicurezza;
- ✦ con la determinazione dirigenziale n.60 Registro Settore LL.PP. del 22.05.2013, sono stati approvati gli atti di contabilità finale, la relazione ed il certificato di collaudo dei lavori di completamento per la *“realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto”*, redatto dal collaudatore incaricato ing. Cannella Alfio, dell'importo finale pari a di €.358.569,66, cui vanno detratti gli acconti ricevuti per un totale di ricevuti per €.356.776,81, riconoscendo all'impresa concessionaria *“ENI FIN. – S.p.A.”*, con sede legale a Roma - Via Savoia, n.78, P.I.: 07052711004, il credito residuo complessivo di €1.792,85, a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- ✦ con il verbale di consegna anticipata redato in data 05.08.2012, con il quale l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali, è stata consegnata al Legale Rappresentante dell'Amministrazione;
- ✦ con la nota prot. n.697 del 12.01.2017, il Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali – Gestione fondi extraregionali, ha comunicato per il progetto in oggetto, inserito fra quelli cosiddetti *“Retrospektivi”*, gli ultimi adempimenti da porre in essere per la chiusura delle operazioni finanziarie a valere del PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°, con l'approvazione del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo da adottare entro il 17.01.2017;
- ✦ che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile alla collettività sin dalla data del 05.08.2012;
- ✦ che il certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei *“lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto”*, è stato redatto e depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile di Catania, prot. n.218684 in data 11.06.2012 dal collaudatore incaricato ing. Giovanni Bosco, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, e successivo *certificato di conformità*, rilasciato dal Genio Civile ai sensi dell'art. 28 legge n.64/74 e dell'art. 32 della L.R. n.7/2003, con nota prot. n.295718 del 09.08.2012;
- ✦ che con il certificato di finale di collaudo Tecnico – Amministrativo redatto dal collaudatore incaricato ing. Alfio Cannella e trasmesso in data 07.05.2013 al prot. n.11207/gen, è stato certificato che i lavori eseguiti dall'impresa *ENI FIN. – S.p.A.* sono collaudabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo, e si liquida l'importo del conto finale in €.358.569,66, con un credito residuo netto dell'Impresa di €1.792,85, avendo ricevuto acconti per un totale di €.356.776,81
- ✦ con certificato di agibilità prot. n.32751 del 03.12.2014, rilasciato ai sensi dell'art.3 della L.R. n.17/1994, dell'immobile in premessa indicato, sito in via Soldato Manninon n.1 – 3, destinato a locali comunali e asilo nido, è stato dichiarato agibile;
- ✦ con l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con nota prot. n.34898 del 29.11.2013, è stato asseverata la conformità dell'attività sopraindicata ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;
- ✦ con il Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 1.616.354,05, di cui €1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €499.201,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione;


Pertanto dalle risultanze contabili è emerso il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE - "PROGETTI RETROSPETTIVI" - RAPPORTI TRA PO FESR 2007/2013 E COMUNE BENEFICIARIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI IN LOCALITA' TRAPPETO					
CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI 1 11570					
Macrocategorie - Post gara	Oggetto della spesa finale	A	B	C	D
		Importo complessivo del progetto realizzato, come risultante dalla relazione di collaudo e coincidente con la documentazione presentata dal D.R.T. - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	Importo spesa certificata al PO - FESR sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	In caso di finanziamento - Importo spesa a carico del Comune beneficiario caricata sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	Eventuali somme gravanti sul PO FESR, caricate sul Sistema "Caronte" ma non spese entro il 31/12/2015 - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP
	a) Importo dei lavori				
9	Importo del collaudo	€ 1 117 152,11	€ 351 149,15	€ 766 002,96	€ -
	b) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
13	IVA sui lavori complessivi	€ 111 715,21	€ -	€ 111 715,21	€ -
7	Competenze tecniche	€ 194 464,18	€ -	€ 194 464,18	€ -
8	Acquisizione aree o immobili	€ 92 925,00	€ -	€ 92 925,00	€ -
98	Prove e indagini sui materiali	€ 100 097,55	€ -	€ 100 097,55	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1 616 354,05	€ 351 149,15	€ 1 265 204,90	€ -
	Sommario	Totale colonna "A"	Totale colonna "B"	Totale colonna "C"	Totale colonna "D"
La spesa complessiva accertata per la realizzazione dell'intervento finanziato è quello risultante dalla colonna "A" = colonne (B + C + D)					
	Economia di spesa accertata				
	Importo totale delle somme al netto risultanti dal provvedimento post gara "Imp."				€ 1 616 354,05
	Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"				€ 1 616 354,05
	Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A")			Totale	€ -
	Eventuale somma di economie di spesa non ammissibili/rettifiche finanziarie				€ -

Si ritiene opportuno sottolineare che già in data 05.08.2012, è stato redatto il relativo verbale di consegna anticipata all'Amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, che ha provveduto alla successiva messa in uso, per cui l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali alla data odierna è in uso e funzionante.-

San Giovanni La Punta, il 16 gennaio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)



PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1) RUSSO	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 06 della seduta 16/01/2017
ore 14,00 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO *Gabriele Secler* IL SINDACO *A. Russo* IL SEGRETARIO GENERALE *Natalia Corra*
I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

<u><i>Antonio Scler</i></u>
<u><i>Luigi Scler</i></u>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

Giuseppe Scali

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Matilde Rocco

Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

16.1.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Matilde Rocco

