



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

N. di prot.

N. 12 eg. Del

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: <<Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Linea di intervento 1.2.3.3- Approvazione quadri economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Cod CIG 3484230D8A, CUP I51F11000090006 Cod. Caronte: n.SI 1 7925>>

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze _____

Cod. _____ Cap. _____

Art. _____

Spese per _____

Somma stanziata €.

Aggiunta per storni €.

€.

Dedotta per storni €.

€.

Impegni assunti €.

Fondo disponibile €.

L'anno Duemiladiciassette addi 27

del mese di GENNAIO

alle ore 13,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015 sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori

1) Sig. Scalia Giovanna Marta (*)

2) Sig. Fiorenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

1) SCALIA

2) _____

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitario uscita di competenza di €.

Addi 2017

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro _____

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 31/01/2017 al _____

Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, _____

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3- Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Cod CIG. 3484230D8A, CUP I51F11000090006 Cod. Caronte: n.SI_1_7925>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3- Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Cod CIG. 3484230D8A, CUP I51F11000090006 Cod. Caronte: n.SI_1_7925>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE LL.PP.

SERVIZIO - LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Cod. CIG. 3484230D8A, CUP I51F11000090006 Cod. Caronte: n. SI_1_7925

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

ELENCO ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:

- 1 Relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 25.01.2017;

ELENCO ALLEGATI PROPEDEUTICI:

- 1 Nota prot. n.3379 del 20.01.2017 del Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio;

ii 25/1/2017

L'UFFICIO PROPONENTE

[Signature]

Da inserire nell'ordine del giorno

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del

27/01/2017 con deliberazione n° 121 art. 13,30
Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE

Data 25/1/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data 26/1/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 26.1.2017

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____
Variazioni in aumento € *non comporta*
Variazione in diminuzione € _____
Stanziamiento aggiornato € *impegno d.*
Somme già impegnate € _____
SOMMA DISPONIBILE € *Spesa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 26/01/2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.

- Premesso** che con determinazione dirigenziale n.211/Registro Settore del 28.10.2011, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal "programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3, redatto dal progettista incaricato ing. Baudo Stefania, dell'importo complessivo di €.542.000,00, di cui €.275.000,00 per importo dei lavori a misura, compresi €.6.426,79 per O.S., ed 267.000,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Accertato** che la spesa complessiva di €.542.000,00, per la realizzazione dell'opera, è stata finanziata come segue:
- ✦ con D.A. D.D.G. n.1030 dell'01.12.2011, del 1 Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Regione Siciliana Presidenza, a carico delle risorse previste dal Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 al cap. 516060 - Rubrica Presidenza per l'esercizio finanziario 2011 per l'importo di €.400.000,00, pari al 73,80%; della spesa;
 - ✦ quanto alla rimanente somma pari a €.142.000,00, pari al 26,20%; a carico del bilancio dell'Ente, con impegni definitivi rispettivamente:
 - a) per €.88.901,51, n.618/2011, assunto con deliberazione di Giunta Comunale n.59/2011. del 07.06.2011, sul capitolo 3045/0 avente ad oggetto: "Cofinanziamento Opere Pubbliche con OO. UU.";
 - b) per €.53.098,49, n.619/2011, assunto con deliberazione di Giunta Comunale n.59/2011. del 07.06.2011, sul capitolo 3207/0 avente ad oggetto: "Spese per progettazioni e gestione opere pubbliche con OO. UU.";
- Richiamato** il contratto di appalto del 20.11.2012 - Rep. n.921, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 06.12.2012 al n.413 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi, a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa A.T.I. di V. & V. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) e C.I.M. s.r.l. (Mandante), con sede in Alcamo (TP) - via Maddaloni, n.2 - Partita I.V.A.02479140812, per un importo contrattuale di €.206.229,14, di cui €.199.802,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6060%, oltre a €.6.426,79 per l'attuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.63/Registro Settore del 30.05.2013, giusto parere tecnico n.05/2013 espresso il 28.05.2013, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dall'ing. Baudo Stefania, ai sensi dell'art. 132 comma 1° lett. a) e b) e comma 3° del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. così come recepito nella regione Sicilia, comprensiva di n.29 nuovi prezzi non previsti dal contratto principale ed un maggiore importo netto dei lavori pari a €.10.256,96 = (€.216.486,10 - €.206.229,14), corrispondente al 4,973576% dell'importo originario del contratto;
- Visto** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 03.06.2013, registrato in data 04.06.2013, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Giarre (CT) al n.1262 - Serie n.3;
- Visto** il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato, redatto in data 20.09.2013 dal collaudatore incaricato ing. Torre Salvatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, e trasmesso a codesto Ente in data 23.09.2013 al prot. gen. 22584, con il quale si attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.109/Registro Settore LL.PP. del 26.11.2013, con la quale sono stati approvati gli atti di liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3.", redatti dal Direttore dei Lavori ing. Baudo Stefania, libero professionista, dell'importo finale pari a €.216.483,69, al quale sono stati detratti n.3 certificati di pagamento per complessivi €.215.401,27, riconoscendo all'impresa appaltatrice il credito residuo complessivo di €.1.082,42 oltre IVA dovuta per legge, sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04.10.2013, con il quale l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali, è stata consegnata al Legale Rappresentante dell'Amministrazione;

- Vista** la nota prot. n.3379 del 20.01.2017, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23.01.2017 con prot. n.2243, con la quale il Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio – Ufficio competente alla operazioni – Linea di intervento 2.3.1.12, comunica gli ultimi adempimenti da porre in essere per la chiusura delle operazioni finanziarie a valere del PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°, che, fra l'altro, prevede l'approvazione del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo, entro il 31.01.2017;
- Rilevato** che dal predetto Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 451.335,19, di cui €.216.483,69 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6060%, inclusi oneri di sicurezza ed €.234.851,51, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Ritenuto** pertanto, che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile alla collettività sin dalla data del 04.10.2013;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
- ✦ Delibera di C.C. n.45 del 30.11.2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
- ✦ Delibera di G.C. n.129 del 15.12.2016;
- Preso atto** che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.304 del 30.12.2016 il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, recante il differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2017, da parte degli Enti Locali al 31.03.2017;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

PROPONE


Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Approvare** il Quadro Economico Finale dei lavori, debitamente compilato dal RUP, dal quale si evince che l'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, ammontano ad Euro 451.335,19, di cui €.216.483,69 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6060%, inclusi oneri di sicurezza ed €.234.851,51, per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sui fondi PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°;
- 2) **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal Dirigente del Settore LL.PP. in data 25.01.2017, allegata alla presente riportante anche il quadro economico finale dell'opera, con la quale è stata certificata la conformità dell'opera al progetto approvato e la collaudabilità delle opere, delle forniture e/o servizi, per cui si può ritenere che la stessa è coerente con quanto finanziato a valere sui fondi POR;
- 3) **Dichiarare** che:
 - ✦ il progetto relativo all'opera, e servizi connessi, risulta ultimato e funzionante, in uso dalla collettività destinataria della Linea di intervento del PO sin dal 04.10.2013;
 - ✦ di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 4) **Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
 - ✦ dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - ✦ dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - ✦ dall'art.55 del Reg. (CE) n.1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;

- 5) **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 6) **Disponere** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
- 7) Dare atto che la deliberazione approvativa della presente proposta venga assunta con il requisito dell'immediata esecutività stante l'urgenza del rispetto dei termini perentori imposti dal competente Assessorato Regionale trattandosi di fondi PO FESR.-

San Giovanni La Punta, li 25 gennaio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)





Oggetto: *Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3. Cod. CIG. 3484230D8A - CUP I51F11000090006 - Cod. Caronte: n. SI_1_7925*

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROGETTO ED IL QUADRO ECONOMICO FINALE

Il sottoscritto ing. Mario Santonocito, n.q., di Dirigente del Settore LL.PP., del Comune di San Giovanni La Punta, tramite la presente relaziona le seguenti attività di progetto ed illustra il quadro economico finale.

Attività intraprese per il progetto:

- ✦ con determinazione dirigenziale n.211/Registro Settore del 28.10.2011, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei *lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal "programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3*, redatto dal progettista incaricato ing. Baudo Stefania, dell'importo complessivo di €.542.000,00, di cui €.275.000,00 per importo dei lavori a misura, compresi €.6.426,79 per O.S., ed 267.000,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✦ con il predetto atto è stata finanziata la spesa complessiva di €.542.000,00, per la realizzazione dell'opera, come segue:
 - ✦ con D.A. D.D.G. n.1030 dell'01.12.2011, del 1 Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Regione Siciliana Presidenza, a carico delle risorse previste dal Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 al cap. 516060 - Rubrica Presidenza per l'esercizio finanziario 2011 per l'importo di €.400.000,00, pari al 73,80%; della spesa;
 - ✦ quanto alla rimanente somma pari a €.142.000,00, pari al 26,20%; a carico del bilancio dell'Ente, con impegni definitivi rispettivamente:
 - a) per €.88.901,51, n.618/2011, assunto con deliberazione di Giunta Comunale n.59/2011. del 07.06.2011, sul capitolo 3045/0 avente ad oggetto: "Cofinanziamento Opere Pubbliche con OO. UU.";
 - b) per €.53.098,49, n.619/2011, assunto con deliberazione di Giunta Comunale n.59/2011. del 07.06.2011, sul capitolo 3207/0 avente ad oggetto: "Spese per progettazioni e gestione opere pubbliche con OO. UU.";
- ✦ con il contratto di appalto del 20.11.2012 - Rep. n.921, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 06.12.2012 al n.413 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi, a seguito di gara ad

evidenza pubblica, furono affidati all'impresa A.T.I. di V. & V. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) e C.I.M. s.r.l. (Mandante), con sede in Alcamo (TP) - via Maddaloni, n.2 - Partita I.V.A.02479140812, per un importo contrattuale di €.206.229,14, di cui €.199.802,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6060%, oltre a €.6.426,79 per l'attuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con la determinazione dirigenziale n.63/Registro Settore del 30.05.2013, giusto parere tecnico n.05/2013 espresso il 28.05.2013, è stata approvata la perizia di variante e suppletive, redatta dall'ing. Baudo Stefania, ai sensi dell'art. 132 comma 1° lett. a) e b) e comma 3° del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. così come recepito nella regione Sicilia, comprensiva di n.29 nuovi prezzi non previsti dal contratto principale ed un maggiore importo netto dei lavori pari a €.10.256,96 = (€.216.486,10 - €.206.229,14), corrispondente al 4,973576% dell'importo originario del contratto;
- che in esecuzione della delibera di approvazione della P:V.S., fu stipulato con l'impresa esecutrice, l'atto di sottomissione e relativo verbale di concordamento nuovi prezzi del 03.06.2013, registrato in data 04.06.2013, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Giarre (CT) al n.1262 - Serie n.3;
- con la determinazione dirigenziale n.109/Registro Settore LL.PP. del 26.11.2013, sono stati approvati gli atti di liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione dei *"lavori per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal programma di rete delle infrastrutture eliportuali - P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Linea di intervento 1.2.3.3."*, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Baudo Stefania, libero professionista, dell'importo finale pari a €.216.483,69, al quale sono stati detratti n.3 certificati di pagamento per complessivi €.215.401,27, riconoscendo all'impresa appaltatrice il credito residuo complessivo di €.1.082,42 oltre IVA dovuta per legge, sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- con il certificato di regolare esecuzione redato in data 04.10.2013, con il quale l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali, è stata consegnata al Legale Rappresentante dell'Amministrazione;
- con la nota prot. n.3379 del 20.01.2017, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23.01.2017 con prot. n.2243, con la quale il Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio - Ufficio competente alle operazioni - Linea di intervento 2.3.1.12, comunica gli ultimi adempimenti da porre in essere per la chiusura delle operazioni finanziarie a valere del PO FESR 2007 - 2013 - Asse VI°, che, fra l'altro, prevede l'approvazione del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo, entro il 31.01.2017;
- che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile alla collettività sin dalla data del 04.10.2013;
- che il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato, redatto in data 20.09.2013 dal collaudatore incaricato ing. Torre Salvatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, e trasmesso a codesto Ente in data 23.09.2013 al prot. gen. 22584, con il quale si attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64;
- che con il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Baudo Stefania, libero professionista, è stato certificato che i lavori eseguiti dall'impresa A.T.I. di V. & V. Costruzioni s.r.l., sono collaudabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo, e si liquida l'importo del conto finale in €.216.483,69, con un credito residuo netto dell'Impresa di €.1.082,42 oltre IVA dovuta per legge, avendo ricevuto acconti per un totale di €.215.401,27;
- con il Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 451.335,19, di cui €.216.483,69 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6060%, inclusi oneri di sicurezza ed €.234.851,51, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Pertanto dalle risultanze contabili è emerso il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE - RAPPORTI TRA PO FESR 2007/2013 E COMUNE BENEFICIARIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ELISUPERFICIE PREVISTA DAL PROGRAMMA DI RETE DELLE INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI - P.O. FESR SICILIA 2007/2013. LINEA DI INTERVENTO 1.2.3.3.",

Cod. CIG. 3484230D8A - CUP I51F1100090006 - Cod. Caronte: n. SI 1 7925

Oggetto della spesa finale	A	B	C	D
	Importo complessivo del progetto realizzato, come risultante dalla relazione di collaudo e coincidente con la documentazione presentata dal D.R.T. - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	Importo spesa certificata al PO - FESR sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	In caso di cofinanziamento - Importo spesa a carico del Comune beneficiario caricata sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP	Eventuali somme gravanti sul PO FESR, caricate sul Sistema "Caronte" ma non spese entro il 31/12/2013 - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP
a) Importo dei lavori				
Importo del collaudo	€ 216 483,69	€ 98 233,87	€ 118 249,82	€ -
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA sui lavori complessivi	€ 21 648,37	€ 21 648,37	€ -	€ -
Competenze tecniche	€ 78 135,31	€ 78 135,31	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ 127 160,32	€ 127 160,32	€ -	€ -
Prove e indagini sui materiali, pubblici	€ 7 907,50	€ 7 907,50	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Sommano	€ 451 335,19	€ 333 085,37	€ 118 249,82	€ -
	Totale colonna "A"	Totale colonna "B"	Totale colonna "C"	Totale colonna "D"
La spesa complessiva accertata per la realizzazione dell'intervento finanziato è quello risultante dalla colonna "A" = colonne (B + C + D)				
Economia di spesa accertata				
Importo totale delle somme al netto risultanti dal provvedimento post gara "Imp."				€ 451 335,19
Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"				€ 451 335,19
Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A")			Totale	€ -
Eventuale somma di economie di spesa non ammissibili/rettifiche finanziarie				€ -

Si ritiene opportuno sottolineare che già in data 04.10.2013, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione e l'opera è stata consegnata all'Amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, che ha provveduto alla successiva messa in uso, per cui l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali alla data odierna è in uso e funzionante.-

San Giovanni La Punta, li 25 gennaio 2017


Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)





PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1) SCALIA	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE



Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 12 della seduta 27/01/2017
ore 13,30 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE


I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE





Redatto, letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

24.1.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

