



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

N. _____ di prot.

N. 26 Reg. Del

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: <<Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Riapprovazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte n.SI 1 11570>>

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze _____

Cod. _____ Cap. _____

Art. _____

Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per storni € _____

€ _____

Dedotta per storni € _____

€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

L'anno Duemiladiciassette addì 20
del mese di Febbraio
alle ore 13,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori:

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Fiorenza Sandra (*)

3) Sig. Russo Giovanni

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

1) FIORENZA

2) _____

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitario uscita di competenza di € _____

Addi 2017
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro _____
Il Responsabile _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 21/02/2017 al _____
Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Riapprovazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte n.SI_1_11570>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Riapprovazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte n.SI_1_11570>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE LL.PP.

SERVIZIO - LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Riapprovazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI_1_11570

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

ELENCO ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:

- 1 Relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 03.02.2017;

ELENCO ALLEGATI PROPEDEUTICI:

- 1 Delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017 all'oggetto: "Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI_1_11570;

IL RESPONSABILE

Data 14/2/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 15/2/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 20.2.2017

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. ART.

COMP./RESIDUI DENOMINAZIONE

Somma stanziata €

Variazioni in aumento €

Variazione in diminuzione €

Stanziamento aggiornato €

Somme già impegnate €

SOMMA DISPONIBILE €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

li 14/2/2017

L'UFFICIO PROPONENTE

[Signature]

Da inserire nell'ordine del giorno

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del

20/02/2017 con deliberazione n° 26

Data 012 13,30 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Settore LL.PP.

- Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017, è stato approvato il Quadro Economico Finale e la relazione conclusiva sulle attività di progetto dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto, identificato con i seguenti codici: CIG: 0253360747 – CUP: 159J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI_1_11570, con l'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, ammontanti ad Euro 1.616.354,05, di cui €.1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €.499.201,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sui fondi PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°;
- Vista** la nota prot. n.88/Rag. del 31.01.2017, con la quale il Settore Finanze ha trasmesso tutta la documentazione in originale di ogni singolo pagamento per la necessaria rendicontazione della spesa alla richiedente Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali – Gestione fondi extraregionali;
- Rilevato** che dall'esame della suddetta rendicontazione si evince che l'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, ammontano ad Euro 1.614.975,92, di cui €.1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €.497.823,92, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Accertato** che i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, riportati nella delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017 e nel Quadro Economico Finale dei lavori, risultano errati per Euro 1.378,13, in considerazione che il costo complessivo riportato nei suddetti atti risultava pari ad Euro 1.616.354,05;
- Rilevato** che l'importo complessivo riportato negli atti precedentemente approvati risulta errato, per Euro 1.378,13 = (€.1.616.354,05 - €.1.614.975,92), per cui occorre procedere alla rettifica della delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017 e dell'allegato Quadro Economico Finale dei lavori, limitatamente all'importo sostenuto per la realizzazione del progetto apportando la relativa correzione;
- Considerato** che occorre provvedere alla riapprovazione del Quadro Economico Finale e della relazione conclusiva sulle attività di progetto dei lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
- ☛ Delibera di C.C. n.45 del 30.11.2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016", e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti:
- ☛ Delibera di G.C. n.129 del 15.12.2016;
- Preso atto** che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.304 del 30.12.2016 il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, recante il differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2017, da parte degli Enti Locali al 31.03.2017;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

PROPONE


Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Riapprovare** il Quadro Economico Finale dei lavori, debitamente compilato dal RUP, dal quale si evince che l'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, ammontano ad Euro 1.614.975,92, di cui €.1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152% inclusi oneri di sicurezza ed Euro 497.823,92, per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sui fondi PO FESR 2007 – 2013 - Asse VI°;
- 2) **Riapprovare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal Dirigente del Settore LL.PP. in data 03.02.2017, allegata alla presente riportante anche il quadro economico finale dell'opera, con la quale è stata certificata la conformità dell'opera al progetto approvato e la collaudabilità delle opere, delle forniture e/o servizi, per cui si può ritenere che la stessa è coerente con quanto finanziato a valere sui fondi POR;

- 3) **Confermare**, per quanto non modificato con il presente atto, la precedente delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017;
- 4) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
- 5) Dare atto che la deliberazione approvativa della presente proposta venga assunta con il requisito dell'immediata esecutività stante l'urgenza del rispetto dei termini perentori imposti dal competente Assessorato Regionale trattandosi di fondi PO FESR.-

San Giovanni La Punta, li 03 febbraio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)



| PRESENTI | ASSENTI | ASTENUTI |
|----------|-------------|----------|
| 1) | 1) FIORENZA | 1) |
| 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) |

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 26 della seduta 20/02/2017
 ore 13,30 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]

IL SINDACO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

| |
|--------------------|
| <i>[Signature]</i> |
| <i>[Signature]</i> |
| |
| |
| |



Oggetto: *Lavori di realizzazione di un asilo nido e locali comunali in località Trappeto.
Progetto retrospettivo – PO FESR 2007 – 2013 – Asse VI° -
CIG: 0253360747 – CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI_1_11570*

^^

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROGETTO ED IL QUADRO ECONOMICO FINALE

Il sottoscritto ing. Mario Santonocito, n.q., di Dirigente del Settore LL.PP., del Comune di San Giovanni La Punta, in riscontro alla nota prot. n.697 del 12.01.2017, del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali – Gestione fondi extraregionali, ha redatto in data 16.01.2017 la precedente relazione conclusiva sulle attività di progetto ed quadro economico finale che è stata allegata alla delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017.

Dall'esame della documentazione trasmessa in originale di ogni singolo pagamento con nota prot. n.88/Rag. del 31.01.2017, dal Settore Finanze per la necessaria rendicontazione della spesa alla richiedente Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali – Gestione fondi extraregionali, è stato appurato un errore per Euro 1.378,13, in considerazione che il costo complessivo riportato nei suddetti atti risultava pari ad Euro 1.616.354,05, mentre in realtà risulta pari ad Euro 1.614.975,92.

Ciò premesso, occorre procedere alla rettifica della delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017 e dell'allegato Quadro Economico Finale dei lavori, limitatamente all'importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, che risultano pari ad Euro 1.614.975,92, di cui €1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % inclusi oneri di sicurezza ed €497.823,92, per somme a disposizione dell'Amministrazione, confermando per quanto non modificato con il presente atto, la precedente relazione conclusiva sulle attività di progetto ed quadro economico finale che è stata allegata alla delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017.

Per quanto sopra esposto, il nuovo e rettificato Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, riporta l'importo complessivo del progetto realizzato, pari ad Euro 1.614.975,92, di cui €1.117.152,11 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152% inclusi oneri di sicurezza ed euro 497.823,92, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Pertanto dalle risultanze contabili è emerso il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE - "PROGETTI RETROSPETTIVI" - RAPPORTI TRA PO FESR 2007/2013 E COMUNE BENEFICIARIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI IN LOCALITA' TRAPPETO

CIG: 0253360747 - CUP: I59J07000180006 - Cod. Caronte: n.SI 1 11570


| Oggetto della spesa finale | A | B | C | D |
|---|---|---|---|--|
| | Importo complessivo del progetto realizzato, come risultante dalla relazione di collaudo e coincidente con la documentazione presentata dal D.R.T. così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP | Importo spesa certificata al PO - FESR sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP | In caso di cofinanziamento - Importo spesa a carico del Comune beneficiario caricata sul Sistema "Caronte" - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP | Eventuali somme gravanti sul PO FESR, caricate sul Sistema "Caronte" ma non spese entro il 31/12/2015 - così come Attestato nella Determina Dirigenziale e RUP |
| a) Importo dei lavori | | | | |
| Importo del collaudo | € 1 117 152,11 | € 351 149,15 | € 766 002,96 | € - |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| IVA sui lavori complessivi | € 111 715,21 | € - | € 111 715,21 | € - |
| Progettazione e studi (incluse spese tecniche) Collaudo statico, Collaudo amm.vo. RUP/Collaboratori, geologo, | € 193 086,05 | € - | € 193 086,05 | € - |
| Acquisizione aree o immobili | € 92 925,00 | € - | € 92 925,00 | € - |
| Altro, discarica, pubblicazioni, prove sui materiali, indagini geognostiche, | € 100 097,55 | € - | € 100 097,55 | € - |
| | € - | € - | € - | € - |
| | € - | € - | € - | € - |
| Sommario | Totale colonna "A" | Totale colonna "B" | Totale colonna "C" | Totale colonna "D" |
| | € 1 614 975,92 | € 351 149,15 | € 1 263 826,77 | € - |
| La spesa complessiva accertata per la realizzazione dell'intervento finanziato è quello risultante dalla colonna "A" = colonne (B + C + D) | | | | |
| Economia di spesa accertata | | | | |
| Importo totale delle somme al netto risultanti dal provvedimento post gara "Imp." | | | | € 1 614 975,92 |
| Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A" | | | | € 1 614 975,92 |
| Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A") | | | Totale | € - |
| Eventuale somma di economie di spesa non ammissibili/rettifiche finanziarie | | | | € - |

Confermare per quanto non modificato con il presente atto, la precedente relazione conclusiva sulle attività di progetto allegata alla delibera di Giunta Comunale n.06 del 16.01.2017.

Si ritiene opportuno sottolineare che già in data 05.08.2012, è stato redatto il relativo verbale di consegna anticipata all'Amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, che ha provveduto alla successiva messa in uso, per cui l'opera realizzata in conformità agli atti progettuali alla data odierna è in uso e funzionante.-


San Giovanni La Punta, li 03 febbraio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)



Redatto, letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO .

San Giovanni La Punta, li

20.2.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

