



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

| |
|--|
| REG. DEL SETTORE N° <u>50</u> DEL <u>12 APR. 2018</u> |
|--|

| | |
|--|--|
| N° Reg. <u>359</u> DATA <u>02/05/18</u> | Determina Dirigenziale OGGETTO: Lavori di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque bianche per la prevenzione del rischio idraulico. Approvazione stato finale e liquidazione |
| Cod. Cig: Z7A20479B8 del 12.10.2017 | |

Il Dirigente del Settore Manutenzione

Premesso che gli uffici del Settore Manutenzione-PP.GG. hanno predisposto un progetto di intervento sulla rete fognaria delle acque bianche approvata con Determina Dirigenziale n° 758 del 18.10.2017 per l'importo complessivo di € 48.500,00, di cui € 37.168,71 per lavori ed € 11.331,29 per somme a disposizione con impegno di spesa n° 36/2017 sul capitolo 3138/0 "Manutenzione beni Comunali fondo investimenti L.R. n. 5/2014 art. 6 cap. E 4055";

Considerato che, a seguito di gara informale sul MePA, con successiva Determina Dirigenziale n° 909 del 30.11.2017 si affidava l'incarico di realizzazione dei lavori alla ditta "C.S. Costruzioni S.r.l." con sede in Santa Venerina (CT), p.i. 04180190870, per l'importo contrattuale dei lavori di € 27.351,72 al netto del ribasso d'asta del 27,10%;

- i lavori sono stati avviati giusto verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 14.11.2017;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori sono state rilevate condizioni dei luoghi tali da rendere opportuna l'adozione di una perizia di assestamento (variante non variante), approvata con Determina Dirigenziale n° 8/LLPP dello 01.02.2018 per l'importo complessivo dei lavori di € 27.186,07 al netto del ribasso d'asta ed € 11.277,00 per somme a disposizione;

Rilevato che in data 11.01.2018 è stata disposta la sospensione dei lavori in attesa della redazione della perizia di assestamento e che i lavori sono stati ripresi in data 08.02.2018 con l'assegnazione del nuovo termine di ultimazione fissato al giorno 20.03.2018;

Vista la comunicazione di fine lavori del giorno 08.03.2018, trasmessa dall'impresa "C.S. Costruzioni S.r.l." in data 13.03.2018 e quindi entro il tempo utile assegnato;

Preso atto della contabilità finale dei lavori redatta in data 13.03.2018, composta da:

a) libretto delle misure, b) stima incidenza sicurezza, c) registro contabilità, d) sommario registro contabilità, e) stato finale dei lavori, che riporta il totale dei lavori eseguiti per complessivi € 36.898,31 ed il certificato di pagamento di pari data dal quale deriva il credito dell'impresa di € 27.153,73 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed al netto dell'IVA al 22%, ed € 73,50 per oneri di conferimento alla discarica al netto di IVA al 10%;

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.03.2018 dalla d.l.l.;

Vista la fattura elettronica n° 04/18 del 26.03.2018, trasmessa con prot. n° 10436 del 26.03.2018 per l'importo di € 27.153,73 per lavori al netto dell'Iva al 22% ed € 73,50 per oneri di discarica al netto di Iva al 10%, per complessivi € 33.208,40 IVA compresa con scissione dei pagamenti;

Preso atto che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. Z7A20479BS del 12.10.2017;

Visto il Durc acquisito on line, prot. INPS_10803992 del 05.03.2018, acquisito on-line in data 29.03.2018, dal quale si evince la regolarità dei pagamenti delle contribuzioni previdenziali e assicurative;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019";

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2017, all'oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20.06.2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 06.12.2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Considerato che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 e con successivo Decreto del 09.02.2018, è stato disposto dapprima il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 e successivamente al 31.03.2018, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo all'esercizio provvisorio, che specificamente al comma 2 riporta: "..... Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte....";

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Ritenuto che si può procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018 – 2020 approvato con Delibera G.C. n. 12 dello 01.02.2018;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;


D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, di:

- 1) **Dare atto** della corretta esecuzione dei lavori di "riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque bianche per la prevenzione del rischio idraulico", effettuati dalla ditta "C.S. Costruzioni S.r.l.", p.i. 04180190870, con sede in via Cavallaro n° 89 – Santa Venerina (CT) in esecuzione delle Determinazioni n. 758 del 18.10.2017 e 8/LLPP dello 01.02.2018 già citate nella premessa della presente Determinazione;
- 2) **Approvare** il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori redatto in data 13.03.2018 che riporta il totale dei lavori eseguiti per € 36.898,31 al lordo del ribasso d'asta nonché il relativo certificato di pagamento di pari data dal quale deriva il credito dell'impresa di € 27.153,73 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed al netto dell'IVA al 22%, ed € 73,50 per oneri di conferimento alla discarica al netto di IVA al 10%;
- 3) **Autorizzare** la liquidazione della fattura n° 04/18 del 26.03.2018, in atti al prot. n° 10436 del 26.03.2018 per l'importo di € 33.208,40 IVA compresa, con scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta "C.S. Costruzioni S.r.l.", p.IVA 04180190870, con sede in via Cavallaro n° 19 – Santa Venerina (CT), relativa alla realizzazione dei lavori di "riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque bianche per la prevenzione del rischio idraulico", al **cap. 3138/0 "Manutenzione beni Comunali fondo investimenti L.R. n. 5/2014 art. 6 cap. E 4055"**, giusta determina di affidamento e di impegno di spesa definitivo del Settore Manutenzione n. 105/LLPP del 30.10.2017;
- 4) **Dare atto** della regolarità del d.u.r.c. prot. INAIL_10803992 del 05.03.2018;
- 5) **Autorizzare** il Settore Finanze al pagamento in favore della predetta ditta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT19S0301984260000000141188;
- 6) **Dare Atto** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla predetta ditta in data 07.11.2017 ai sensi della L. 136/2010;

- 7) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 8) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16//12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv.1 "provvedimenti" – sotto sezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi" ed alla sottosezione "bandi di gara e contratti" – sotto sezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG
(arch. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la liquidazione.

San Giovanni la Punta, li _____


Il Dirigente del settore Finanze



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n. _____

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
