



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

N. _____

di prot. _____

N. _____

104 Reg. De

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

"Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano con lo strumento del project financing. Approvazione quadro economico finale del progetto relazione conclusiva sulle attività di progetto. Richiesta alla Regione Siciliana per il reimpiego del somme per lavori di miglioramento e/o adeguamento degli edifici scolastici.- CIG:28042750F0 CUP: I59J07000170007 -"

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio	_____
Competenze	_____
Cod. _____ Cap. _____	_____
Art. _____	_____
Spese per _____	_____
_____	_____
Somma stanziata €.	_____
Aggiunta per storni €.	_____
€.	_____
Dedotta per storni €.	_____
€.	_____
Impegni assunti €.	_____
Fondo disponibile €.	_____

L'anno Duemilasedici addì 25
del mese di Ottobre

alle ore 16,30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori:

- 1) Sig. Scalia Giovanna Marta
- 2) Sig. Fiorenza Sandra
- 3) Sig. Russo Giovanni
- 4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

- 1) _____
- 2) _____

Visto ed iscritto al n. _____
del Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di €.

Assiste il Segretario del Comune Dott. Vincenzo Scarcella

Addì _____ 2016
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
Euro _____

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 24/10/2016 al _____
Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unità proposta di delibera ad oggetto: <<Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano, con lo strumento del project financing. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Richiesta alla Regione Siciliana per il reimpiego delle somme per lavori di miglioramento e/o adeguamento degli edifici scolastici.- CIG:28042750F0 - CUP: I59J07000170007 >>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unità proposta di delibera ad oggetto: << Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano, con lo strumento del project financing. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto. Richiesta alla Regione Siciliana per il reimpiego delle somme per lavori di miglioramento e/o adeguamento degli edifici scolastici.- CIG:28042750F0 - CUP: I59J07000170007 >>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE **LL.PP.**

SERVIZIO - LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano, con lo strumento del project financing. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto.*
Richiesta alla Regione Siciliana per il reimpiego delle somme per lavori di miglioramento e/o adeguamento degli edifici scolastici.-
CIG: 28042750F0 - CUP: I59J07000170007 -

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
 Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Li _____ **UFFICIO DI SEGRETERIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

Data *12/10/2016* IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data *12/10/2016* IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.

Data *13/10/2016* IL SEGRETARIO GENERALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data *12/10/16*

ELENCO ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:

- 1 Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo del 20.07.2010, quale relazione conclusiva sull'attività di progetto;
- 2 Determinazione Dirigenziale n.225 Registro Settore LL.PP. del 19.11.2010, all'oggetto: "Progetto dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano, con lo strumento del project financing. Approvazione certificato di collaudo e svincolo cauzione".-
- 3 D.D.G. n.3312/ISTR del 24.06.2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;
- 4 Nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, prof. n.41489 del 21.07.2016;
- 5 Quadro Economico Finale del 11.10.2016;

ELENCO ALLEGATI PROPEDEUTICI:

l *12/10/2016*

L'UFFICIO PROPONENTE

[Signature]

o Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del

25/10/2016 con deliberazione n° *104* *ora 16,30 e seg.*

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Settore LL.PP. e R.U.P.

- Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 16.07.2007, veniva aggiudicato l'appalto della promozione privata di opera pubblica inerente la "costruzione e gestione di un plesso scolastico in via Assisi" che riguardava la progettazione esecutiva, l'esecuzione delle opere, e la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura scolastica, a favore dell'impresa CST - S.p.A., dell'importo complessivo di €.2.647.700,00, di cui €.2.232.435,23 per importo dei lavori a misura di cui €.50.000,00 per O.S., ed €.415.264,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamato** altresì il contratto di appalto del 08.11.2007 n.717 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 16.11.2007 al n.739 - Serie n.1°, con il quale i lavori di che trattasi furono affidati all'impresa C.S.T." - S.p.A., con sede in Catania (CT) - Via dell'Albero, n.37/b (già avente sede legale in Via Santangelo Fulci, n.74) - P.I.:01100900875, rappresentata dal Direttore Tecnico nonché Amministratore Unico Sig. Tornetta geom. Concetto nato a Centuripe (EN) il 23.01.1944 - C. F.: TRN CCT 44A23 C4710. per un importo complessivo di €.2.647.700,00;
- Rilevato** che con il summenzionato atto, il corrispettivo del prezzo della concessione, per il riequilibrio economico e finanziario della gestione, risultava per come segue:
- Quota di anticipazione per €.954.800,00 pari al 36% dell'intero investimento;
 - in n.50 rate semestrali posticipate, al 30.06 e al 31.12 di ogni anno a partire dall'anno 2011, pari ad €.79.294,40, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, oltre alle ulteriori 50 rate semestrali di importo variabile, a copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati nella struttura scolastica;
- Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 19.11.2007 con la quale si è proceduto alla approvazione del progetto definitivo e alla contestuale dichiarazione della pubblica utilità;
- Richiamata** la delibera di Giunta Municipale n.86 del 09.06.2008, ad oggetto: <<"Promozione privata di opera pubblica ai sensi degli art. 152 e segg. del D. Lgs 12/04/2006, n.163 "Costruzione e gestione di un plesso scolastico in via Assisi". Modifica localizzazione sito>>, con la quale, a seguito del contenzioso instauratosi col proprietario del terreno oggetto dell'esproprio, si è proceduto ad una nuova localizzazione dell'edificio scolastico, in area da acquisire a titolo gratuito a seguito di piano esecutivo di iniziativa privata;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.45/LL.PP. del 19.03.2009, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in questione dell'importo complessivo di €.2.647.700,00;
- Visto** il successivo atto aggiuntivo stipulato in data 08.05.2009 presso il Comune di San Giovanni La Punta con rep. n.765 - Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale in data 15.05.2009 al n.142 - Serie 1, con il quale si prende atto della nuova localizzazione del sito destinato alla costruzione del plesso scolastico;
- Rilevato** che con delibera di Giunta Comunale n.68 del 24.05.2010, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, dei predetti lavori, redatta e trasmessa il 17.05.2010 in atti al protocollo n.14793, dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.25 - 1° comma lett. b-bis) e c), della legge 11.02.1994, n.109, nel testo coordinata con le norme delle LL. rr. n.7/2002, n.7/2003, n.16/2005 e n.20/2007, nonché ai sensi del successivo comma 3 per migliorie apportate all'opera e alla sua funzionalità, rientrante nel limite del 5%, per un importo complessivo di €.2.931.500,00, di cui €.2.434.344,22 per importo dei lavori (inclusi O.S. pari ad €.50.000,00 e migliorie pari ad €.98.346,03) e €.497.155,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata favorevolmente dal R.U.P. in data 20.05.2010;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.225 Registro Settore LL.PP. del 19.11.2010, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in questione, redatto dai collaudatori incaricati arch. Calvagno Mariano e ing. Di Leo Rosolino, dell'importo finale netto contabilizzato di €.2.931.500,00 a cui vanno detratti gli acconti ricevuti per €.1.238.600,00, riconoscendo all'impresa concessionaria "C.S.T." - S.p.A., con sede in Catania (CT) - Via dell'Albero, n.37/b - P.I. :01100900875 il credito residuo complessivo di €.1.692.900,00

= (€.2.647.700,00 - €.954.800,00), a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;

Preso atto

che con D.D.G. n.1231A XI DPR del 24.04.2014 registrato alla Corte dei Conti il 19.5.2014 reg. 1 fg. 34, il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione ha approvato la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007/2013, tra cui l'Obiettivo Operativo 6.3.1;

Preso atto

altresi, che il Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF con il documento n.12-0050-00 del 29.03.2012, riconosce come legittima la possibilità di inserire nei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari progetti inizialmente finanziati con altre risorse e stabilisce le condizioni necessarie per l'ammissione di detti progetti definiti -retrospettivi" al cofinanziamento dei Fondi strutturali;

Preso atto

infine, che sulla base delle schede tecniche di verifica di n.20 interventi, di "*Nuove metrature*" compresi nell'allegato A del citato "Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Edilizia Scolastica del 28.12.2015", e richiamati nella citata nota MIUR prot n. A0006EFID/8138 del 27 maggio 2016, sono stati individuati n.15 progetti potenzialmente ammissibili al finanziamento sul PO FESR 2007/13 a valere sulla linea di intervento 6.3.1.1 dell'Obiettivo Operativo 6.13 di competenza del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale;

Rilevato

che fra i n.15 progetti individuati nell'elenco di cui dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Edilizia Scolastica del 28.12.2015, risulta inserito il progetto identificato con il n.241 - "*Progetto dei lavori di realizzazione di una scuola elementare centro*", realizzato dal beneficiario Comune di San Giovanni La Punta, (CT), per l'importo di Euro 954.800,00;

Vista

la nota prot. n.55442 del 05.10.2016, del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, con la quale si notifica il D.D.G. n.3312/ISTR del 24.06.2016, concernente l'avvenuta imputazione delle somme a valere sulla dotazione finanziaria dell'Obiettivo Operativo 6.3.1, Linea di Intervento 6.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 e gli adempimenti da porre in essere a carico del beneficiario prevista dalla vigente normativa comunitaria e dai documenti di programma. riportati nella nota prot. n.41489 del 21.07.2016;

Vista

la citata nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, prot. n.41489/2016, con la quale vengono forniti gli indirizzi in ordine agli adempimenti ed alle scadenze che consentiranno di inviare i documenti di chiusura alla Commissione europea nei tempi stabiliti (marzo 2017), che, fra l'altro, prevede l'invio della documentazione e le dichiarazioni che tutti i beneficiari finali devono rendere per ogni singolo intervento, e l'approvazione del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo;

Rilevato

che dal predetto Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 2.931.500,00, a fronte di un finanziamento complessivo a carico dell'Ente di Euro 1.976.700,00 e che la differenza di Euro 954.800,00 risulta imputato sui fondi previsti dalla dotazione finanziaria dell'Obiettivo Operativo 6.3.1, Linea di Intervento 6.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Ritenuto

pertanto, che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile alla collettività sin dalla data del 23.04.2010;

Visto

il certificato di collaudo Tecnico - Amministrativo redatto dai collaudatori incaricati arch. Calvagno Mariano e ing. Di Leo Rosolino in data 20.07.2010, quale relazione conclusiva sull'attività di progetto;

Preso atto

che alcune scuole esistenti nel territorio comunale necessitano di interventi di miglioramento sismico, essendo stati realizzati in epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio comunale, nonché di interventi atti a migliorare la qualità, la funzionalità e l'accessibilità delle predette strutture scolastiche, per cui le predette somme imputate pari ad Euro 954.800,00 potranno essere reimpiagate a tale scopo;

Vista

la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", con la quale è stato approvato il bilancio 2016;

Vista

la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016";

Vista

la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

- Dato atto** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.12 della Legge regionale n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inserirti ad ogni effetto;
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:


- 1) **Approvare** il Quadro Economico Finale dei lavori, debitamente compilato dal RUP, dal quale si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 2.931.500,00, a fronte di un finanziamento complessivo a carico dell'Ente di Euro 1.976.700,00 e che la differenza di Euro 954.800,00 risulta imputato sui fondi previsti dalla dotazione finanziaria dell'Obiettivo Operativo 6.3.1, Linea di Intervento 6.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- 2) **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, trasmessa dai collaudatori incaricati arch. Calvagno Mariano e ing. Di Leo Rosolino, e riportata nel certificato di collaudo Tecnico - Amministrativo redatto in data 20.07.2010, con il quale è stato certificato la conformità dell'opera al progetto approvato e la collaudabilità delle opere, delle forniture e/o servizi, per cui si può ritenere che la stessa è coerente con quanto finanziato a valere sui fondi POR;
- 3) **Dichiarare** che:
 - ✦ il progetto relativo all'opera, e servizi connessi, risulta ultimato, in uso dalla collettività destinataria della Linea di intervento del PO sin dal 23.04.2010;
 - ✦ di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 4) **Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
 - ✦ dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - ✦ dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - ✦ dall'art.55 del Reg. (CE) n.1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate del progetto;
- 5) **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 6) **Di richiedere** alla Regione Siciliana l'accreditamento dell'importo di Euro 954.800,00 impegnato con il D.D.G. n.3312/ISTR del 24.06.2016, dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, sulla dotazione finanziaria dell'Obiettivo Operativo 6.3.1, Linea di Intervento 6.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013, al fine dell'immediato reimpiego delle stesse per l'esecuzione degli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico negli edifici scolastici realizzati in epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio comunale;
- 7) **Preso atto** che alcune scuole esistenti nel territorio comunale necessitano di interventi di miglioramento sismico, essendo stati realizzati in epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio comunale, nonché di interventi atti a migliorare la qualità, la funzionalità e l'accessibilità delle predette strutture scolastiche, per cui le predette somme imputate pari ad Euro 954.800,00 potranno essere reimpiegate a tale scopo;
- 8) **Disponere** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web - Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della

Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

- 9) Dare atto che la deliberazione approvativa della presente proposta venga assunta con il requisito dell'immediata esecutività stante l'urgenza del rispetto dei termini perentori imposti dal competente Assessorato Regionale trattandosi di fondi PO FESR.-

San Giovanni La Punta, li 12 ottobre 2016

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Santonocito', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.


PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE



Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 104 della seduta 25 OTT. 2016
ore 16,30 e seg. - che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

25 OTT. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE




COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

GLI ALLEGATI:

1. *Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo del 20.07.2010, quale relazione conclusiva sull'attività di progetto;*
2. *Determinazione Dirigenziale n.225 Registro Settore LL.PP. del 19.11.2010, all'oggetto: "Progetto dei lavori per la costruzione e gestione di una Scuola Elementare in Via Teano, con lo strumento del project financing. Approvazione certificato di collaudo e svincolo cauzione".;*
3. *D.D.G. n.3312/ISTR del 24.06.2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;*
4. *Nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, prot. 41480 del 21.07.2016;**
5. *Quadro Economico Finale del 11.10.2016.*

INDICATI NELLA PRESENTE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 25/10/2016, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE, SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DELIBERE A LIBERA VISIONE DI CHIUNQUE.

L'Istruttore Amministrativo
(Sig.ra Agata Toscano)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE AA.GG. E II.
(Avv. Antonino Di Salvo)