



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 PROVINCIA DI CATANIA

N. _____

di prot. _____

N. _____

46 Reg. Del _____

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

<< Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta. Approvazione Perizia di variante e Suppletiva >>

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio _____
 Competenze _____
 Cod. _____ Cap. _____
 Art. _____
 Spese per _____

Somma stanziata € _____
 Aggiunta per storni € _____
 € _____
 Dedotta per storni € _____
 € _____
 Impegni assunti € _____
 Fondo disponibile € _____

L'anno Duemilaquindici addì _____ 20____
 del mese di Ottobre _____
 alle ore 16,00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori:

- 1) Sig. Scalia Giovanna Marta
- 2) Sig. Fiorenza Sandra
- 3) Sig. Russo Giovanni
- 4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

- 1) * Russo Giovanni
- 2) _____

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitario

Assiste il Segretario del Comune Dott. Vincenzo Scarcella

uscita di competenza di € _____
 Addì _____ 2015
 Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di _____ Euro

 Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 23/10/2015
 Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, _____
 Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<"Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta". Approvazione Perizia di variante e Suppletiva >>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<"Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta". Approvazione Perizia di variante e Suppletiva >>.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

OGGETTO: "Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta". Approvazione

Perizia di variante e Suppletiva

, Perizia di variante e suppletiva

ELENCO ALLEGATI:

- 1. Relazione tecnica e quadro comparativo
2. Parere tecnico
3. Schema atto di sottomissione

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

15/10/2015

L'UFFICIO PROPONENTE

[Signature]

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta C.le nella adunanza del 20/10/2015 con deliberazione n° 46 ore 16,00 e sig.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE

Data 16/10/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON COMPORTE IMPEGNO DI SPESA NE' RIDUZIONE DI ENTRATA

IL RESPONSABILE

Data 19/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legalità esprime parere:

favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data 20/10/2015

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

£

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. ART.

COMP./RESIDUI DENOMINAZIONE

Somma stanziata £

Variazioni in aumento £

Variazione in diminuzione £

Stanziamiento aggiornato £

Somme già impegnate £

SOMMA DISPONIBILE £

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- o con deliberazione della G.C. n.132 del 30/12/2013, e successiva determina n.40 del 25/02/2015 per l'aggiudicazione definitiva, esecutiva, è stato approvato e finanziato il progetto originario dei lavori "Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta" dell'importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 39.956,62 per lavori a misura compresi gli oneri di sicurezza per €. 7.646,26 ed incidenza della manodopera per €. 12.618,55 non soggetti a ribasso d'asta ed €. 20.043,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- o con contratto stipulato in data 05/05/2015 Rep. N. 971, i lavori di che trattasi a seguito di pubblica gara, furono affidati all'impresa "EDIL MAGRI DI MAGRI ANTONINO" - con sede in Nicolosi (CT) - via Gradisca n. 26 - Partita I.V.A. 04456160870, per un importo al netto del ribasso d'asta offerto del 36,6999 % di €. 12.464,94 oltre ad €.7.646,26 quali oneri per la sicurezza ed €. 12.618,55 non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €. 32.729,75 $[(€.39.956,62 - 7.646,26 + 12.618,55) * 0,3669990] = €.$ 19.691,81 *Economia* realizzata per ribasso d'asta $[€. 19.691,81 - € 12.464,94] = €.$ 7.226,87 *Importo* complessivo dell'opera al netto del ribasso d'asta;

Atteso che l'arch. **Riccardo Puglisi**, nella qualità di direttore dei lavori suddetti, ha redatto in data 01/10/2015, una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. a e c e comma 3° del D.Lgs. n. 163/2006 rec. L.R. n. 12/2011, per un importo complessivo pari a €. 60.000,00, di cui €. 48.214,11 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera €. 11.785,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, in quanto durante il corso dei lavori sono sorte delle necessità non prevedibili quali esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e in specifica la variazione dell'imposta sul valore aggiunto dal 20% al 22% e alle necessità sorte durante il corso dei lavori per il maggior degrado della struttura in quanto dalla redazione del progetto all'inizio dell'intervento di recupero parecchi punti del fabbricato (Corpo U) hanno subito ulteriore deterioramento anche per cause legate a eventi atmosferici verificatesi nel territorio comunale.

Alcuni di detti interventi, non contemplati nel progetto originario, sono stati e dovranno essere realizzati per l'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzate al miglioramento del sistema viario e alla sua funzionalità e non comportano modifiche essenziali essendo esse motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto e che in sintesi vengono di seguito riportate:

- o maggiori lavori eseguiti per il recupero della struttura consistenti nel risanamento dei pilastri e dei timpani di chiusura est ed a ovest del corpo di fabbrica, picchettatura e sigillatura di fessurazioni tra il primo ed il secondo solaio.

La perizia di variante concerne, pertanto, in parte la realizzazione delle previsioni progettuali, con le migliorie indicate in precedenza.

Rilevato che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. a e c e comma 3° del D.Lgs. n. 163/2006 rec. L.R. n. 12/2011, nell'ambito del disposto finanziamento operato con delibera della G.C. n.132 del 30/12/2013, esecutiva, e successiva determina dir. n.40 del 25/02/2015 per l'aggiudicazione definitiva, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente;

Accertato che il maggiore importo dei lavori rispetto a quello già autorizzato al netto del ribasso d'asta previsto nella presente perizia di variante e suppletiva è di €. 15.484,36 (quindicimilaquattrocentoottantaquattro/36) €. 15.484,36 = (€. 48.214,11 - €. 32.729,75);

A causa dei maggiori lavori previsti, il tempo contrattuale previsto per i lavori principali viene prorogato di giorni 60 (sessanta);

Rilevato che la suddetta perizia di variante e suppletiva, è stata approvata favorevolmente, con parere tecnico n. 05/2015 espresso in data 01/10/2015 ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. a e c e comma 3° del D.Lgs. n. 163/2006 rec. L.R. n. 12/2011 dal Dirigente del Settore LL.PP., senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'05/10/15, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015";


PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1. *Di approvare* la perizia di variante e suppletiva, relativa ai "Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati contenenti i loculi comunali nel cimitero centrale di San Giovanni la Punta" redatta in data 01/10/2015 dall'arch. Riccardo Puglisi, ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. a e c e comma 3° del D.Lgs. n. 163/2006 rec. L.R. n. 12/2011, per un importo complessivo pari a €. 60.000,00, di cui €. 48.214,11 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera €. 11.785,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, avvalsa favorevolmente, con parere tecnico n.05/2015 espresso in data 01/10/2015 dell'art.132 comma 1° lett. a e c e comma 3° del D.Lgs. n. 163/2006 rec. L.R. n. 12/2011, che fanno parte integrante della presente determina.
2. *Dare atto* che il finanziamento del maggiore importo previsto nella perizia di variante e suppletiva trova copertura mediante l'utilizzo dell'economia conseguita dal ribasso d'asta e l'assestamento delle somme per imprevisti inseriti in progetto fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. *Dare atto* che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa rispetto a quella finanziata.
4. *Dare atto* che l'importo di cui alla presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso,
5. *Inviare* copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

Data 14/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.




EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco
Giuseppe
G. G. G. G.
G. G. G. G.


G. G. G.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Non soggetta a controllo preventivo di legittimità. Esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 23/97.

San Giovanni La Punta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

